ANEXO – Justificación de Fecha de Entrada en Operación

Proyecto: Ampliación Data Center Cuarta Etapa 40 MW (NUP 3349)

A continuación, se indican los hitos que marcan y justifican la fecha de Entrada en Operación del proyecto Ampliación Data Center Cuarta Etapa 40 MW (NUP 3349).

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 110/23 de 40 MVA (T3) en la Subestación Las Canteras. El transformador se conecta mediante una nueva bahía GIS en configuración doble barra más transferencia. Adicionalmente, el proyecto incluye la instalación de los paños de 23 kV en configuración de barra simple que permitirán la conexión para los alimentadores en media tensión con una carga total de 40MW adicionales.

Considerando la regulación vigente, el siguiente documento resume la aplicación de lo dispuesto en la "Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio" y en la "Ley General de Servicios Eléctricos", en lo referente a la culminación del Periodo de Puesta en Servicio y la Entrada en Operación de las instalaciones que se interconectan al SI. El detalle de los artículos aplicados se puede consultar en el siguiente enlace: Documento justificativo Hito EO | Coordinador Eléctrico Nacional

Antecedentes del proyecto e hitos que marcan los requerimientos aprobados por el Coordinador:

Fecha Inicio de Periodo de Puesta en Servicio	06-08-2024 SD 2024080203 (Neomante)
Fecha de Término de Energización de Instalaciones	06-08-2024 SD 2024080203 (Neomante)
Último Requerimiento Aprobado	Infotécnica para PES
Fecha de Recepción de Último Requerimiento	19-08-2024
Fecha de Término de Periodo de Puesta en Servicio	19-08-2024 con la recepción de la Infotécnica para PES
Medio de Recepción de Último Requerimiento (PGP, sistema de correspondencia, etc.)	PGP NUP 3349
Fecha Recepción Declaración Jurada y SEO	16-09-2024 a través de carta DE05310-24

En conclusión:

La fecha otorgada de Entrada en Operación del proyecto **NUP 3349 Ampliación Data Center Cuarta Etapa 40 MW es el 19 de agosto de 2024**.