COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

# INFORME DIARIO

Miércoles 11 de febrero del 2026

## 1.1. Centrales

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BESS Alfalfal VR1 | 0.00 | 0.00 | | |
| BESS Alfalfal VR2 | 168.15 | 219.84 | 30.74 % | |
| BESS Andes | 0.00 | 0.00 | | |
| BESS Andes IV | 637.00 | 642.08 | 0.80 % | |
| BESS Andes Solar IIA | 260.74 | 118.47 | -54.56 % | |
| BESS Andes Solar IIB | 717.36 | 333.08 | -53.57 % | |
| BESS Andes Solar III | 498.48 | 459.94 | -7.73 % | |
| BESS Angamos | 0.00 | 0.00 | | |
| BESS Arena | 0.00 | 0.00 | | |
| BESS Arenales | 0.00 | 0.00 | | |
| BESS Arica | 1.94 | 2.02 | 4.12 % | |
| BESS Bolero | 416.10 | 297.03 | -28.62 % | |
| BESS Capricornio | 256.27 | 192.17 | -25.01 % | |
| BESS Chaca | 0.00 | 0.00 | | |
| BESS Cochrane | 0.00 | 0.00 | | RO |
| BESS Coya | 606.25 | 389.23 | -35.80 % | |
| BESS Desierto de Atacama | 443.21 | 241.93 | -45.41 % | |
| BESS Diego de Almagro Sur | 31.04 | 32.53 | 4.80 % | |
| BESS Don Humberto | 61.75 | 36.59 | -40.74 % | |
| BESS Fragata | 0.00 | 0.00 | | |
| BESS Gabriela | 0.00 | 0.00 | | |
| BESS Huatacondo | 0.00 | 188.26 | | |
| BESS La Cabaña | 101.60 | 104.04 | 2.40 % | |
| BESS Manzano | 84.84 | 58.87 | -30.61 % | |
| BESS María Elena | 118.58 | 91.00 | -23.26 % | |
| BESS Nueva Imperial | 24.64 | 0.00 | -100.00 % | |
| BESS Nuevo Quillagua | 577.22 | 448.60 | -22.28 % | |
| BESS Nuevo Quillagua II | 637.98 | 514.80 | -19.31 % | |
| BESS Punta Sierra | 5.82 | 4.37 | -24.91 % | |
| BESS Rita del Maitén | 0.00 | 20.88 | | |
| BESS Salvador | 267.45 | 213.33 | -20.24 % | |
| BESS San Andrés | 173.25 | 157.47 | -9.11 % | |
| BESS Tamaya | 407.40 | 359.33 | -11.80 % | |
| BESS Tocopilla | 551.31 | 554.89 | 0.65 % | |
| BESS Uribe Solar | 4.55 | 4.30 | -5.49 % | |
| BESS Víctor Jara | 1287.00 | 1233.60 | -4.15 % | |
| BESS del Desierto | 736.00 | 581.89 | -20.94 % | |
| CSP Cerro Dominador | 0.00 | 0.00 | | |
| GEO Cerro Pabellon | 0.00 | 252.41 | | |
| HE Angostura | 2140.08 | 1698.00 | -20.66 % | RO |
| HE Antuco | 3499.67 | 3798.63 | 8.54 % | DF, RO |
| HE Canutillar | 721.65 | 2203.30 | 205.31 % | |
| HE Cipreses | 1307.00 | 1114.91 | -14.70 % | LF, RO |
| HE Colbún | 3006.01 | 3450.50 | 14.79 % | |
| HE El Toro | 6849.12 | 6912.58 | 0.93 % | RO |
| HE Los Cóndores | 3423.50 | 3119.76 | -8.87 % | |
| HE Machicura | 528.00 | 524.20 | -0.72 % | |
| HE Pangue | 2643.70 | 3438.67 | 30.07 % | RO |
| HE Pehuenche | 3689.24 | 3187.87 | -13.59 % | RO |
| HE Pilmaiquén | 692.40 | 235.61 | -65.97 % | |
| HE Ralco | 2575.53 | 3587.06 | 39.27 % | RO |
| HE Rapel | 0.00 | 0.00 | | |
| HP Abanico | 534.68 | 566.07 | 5.87 % | |
| HP Alfalfal | 2431.20 | 2426.38 | -0.20 % | |
| HP Alfalfal 2 | 0.00 | 0.00 | | |
| HP Ancoa | 484.80 | 460.60 | -4.99 % | |
| HP Blanco | 692.00 | 617.80 | -10.72 % | |
| HP Capullo | 153.20 | 190.50 | 24.35 % | |
| HP Carilafquen | 405.18 | 335.38 | -17.23 % | |
| HP Chacabuquito | 370.20 | 210.30 | -43.19 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| HP Chacayes | 1847.39 | 1255.80 | -32.02 % | |
| HP Chapiquina | 149.00 | 66.33 | -55.48 % | |
| HP Convento Viejo | 100.80 | 96.49 | -4.28 % | |
| HP Coya | 0.00 | 0.00 | | |
| HP Cumbres | 132.00 | 171.16 | 29.67 % | |
| HP Curillinque | 1978.94 | 1363.04 | -31.12 % | |
| HP Digua | 72.00 | 116.80 | 62.22 % | |
| HP El Paso | 485.00 | 315.50 | -34.95 % | |
| HP El Pinar | 0.00 | 0.52 | | |
| HP Florida II | 214.00 | 138.40 | -35.33 % | |
| HP Guayacán | 133.70 | 205.02 | 53.34 % | |
| HP Hornitos | 746.00 | 511.40 | -31.45 % | |
| HP Isla | 1602.45 | 1076.22 | -32.84 % | |
| HP Itata | 0.00 | 0.00 | | |
| HP Juncal | 477.00 | 313.10 | -34.36 % | |
| HP La Confluencia | 1618.00 | 1051.01 | -35.04 % | |
| HP La Higuera | 1600.00 | 1154.65 | -27.83 % | |
| HP La Mina | 650.42 | 285.30 | -56.14 % | |
| HP Laja I | 0.00 | 0.00 | | |
| HP Las Lajas | 0.00 | 0.00 | | |
| HP Lican | 104.00 | 215.88 | 107.58 % | |
| HP Lircay | 408.00 | 275.40 | -32.50 % | |
| HP Loma Alta | 857.24 | 552.99 | -35.49 % | |
| HP Los Hierros | 7.00 | 14.37 | 105.29 % | |
| HP Los Hierros II | 1.00 | 1.36 | 36.00 % | PMG |
| HP Los Molles | 34.79 | 47.15 | 35.53 % | |
| HP Los Quilos | 660.00 | 555.50 | -15.83 % | |
| HP Maitenes | 408.00 | 0.00 | -100.00 % | |
| HP Malalcahuello | 0.00 | 17.88 | | |
| HP Mampil | 109.00 | 212.48 | 94.94 % | |
| HP Mocho | 0.00 | 0.00 | | |
| HP Palmucho | 666.47 | 692.45 | 3.90 % | |
| HP Peuchen | 106.00 | 304.23 | 187.01 % | |
| HP Providencia | 24.00 | 19.10 | -20.42 % | |
| HP Pullinque | 230.00 | 194.39 | -15.48 % | |
| HP Puntilla | 356.00 | 315.10 | -11.49 % | |
| HP Queltehues | 772.50 | 772.33 | -0.02 % | |
| HP Quilleco | 779.92 | 687.00 | -11.91 % | |
| HP Rio Picoiquen | 0.00 | 10.95 | | |
| HP Rucatayo | 268.00 | 134.08 | -49.97 % | |
| HP Rucue | 1815.10 | 1665.00 | -8.27 % | |
| HP Río Colorado | 48.00 | 43.20 | -10.00 % | |
| HP San Andres | 687.76 | 558.41 | -18.81 % | |
| HP San Ignacio | 0.00 | 0.00 | | |
| HP Sauzal | 1218.00 | 810.16 | -33.48 % | |
| HP Sauzal 60 Hz | 0.00 | 0.00 | | |
| HP Sauzalito | 133.89 | 170.85 | 27.60 % | |
| HP Volcán | 267.30 | 269.07 | 0.66 % | |
| Nueva Renca FA_GLP | 0.00 | 0.00 | | RO |
| Nueva Renca FA_GNL | 0.00 | 0.00 | | RO |
| PE ANTOFAGASTA | 2111.00 | 474.10 | -77.54 % | |
| PE Alena | 313.30 | 115.97 | -62.98 % | |
| PE Atacama | 1900.31 | 1165.00 | -38.69 % | |
| PE Aurora | 671.87 | 474.99 | -29.30 % | |
| PE Cabo Leones 1 | 1160.30 | 1209.10 | 4.21 % | |
| PE Cabo Leones 2 | 1496.70 | 1169.30 | -21.87 % | |
| PE Cabo Leones 3 | 1395.60 | 1563.00 | 11.99 % | |
| PE Calama | 994.63 | 792.70 | -20.30 % | |
| PE Campo Lindo | 278.56 | 126.39 | -54.63 % | |
| PE Canela | 189.14 | 191.24 | 1.11 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PE Canela 2 | 630.91 | 644.85 | 2.21 % | |
| PE Cardonal | 494.03 | 492.97 | -0.21 % | |
| PE Cerro Tigre | 1245.59 | 759.10 | -39.06 % | |
| PE Ckhúri | 679.10 | 483.00 | -28.88 % | |
| PE Cuel | 70.20 | 36.60 | -47.86 % | |
| PE El Arrayán | 1696.88 | 1781.40 | 4.98 % | |
| PE El Maitén | 45.90 | 16.52 | -64.01 % | |
| PE Horizonte Norte | 2090.37 | 1405.50 | -32.76 % | |
| PE Horizonte Sur | 1159.25 | 1542.80 | 33.09 % | |
| PE Kallpa | 1388.07 | 1322.99 | -4.69 % | |
| PE La Cabaña | 446.34 | 280.40 | -37.18 % | |
| PE La Estrella | 583.34 | 534.50 | -8.37 % | |
| PE La Flor | 117.30 | 55.42 | -52.75 % | |
| PE Lebu | 7.29 | 0.00 | -100.00 % | PMG |
| PE Llanos del Viento | 634.50 | 819.80 | 29.20 % | |
| PE Lomas de Duqueco | 191.74 | 149.44 | -22.06 % | |
| PE Los Buenos Aires | 69.70 | 31.69 | -54.53 % | |
| PE Los Cerrillos | 572.35 | 501.31 | -12.41 % | |
| PE Los Cururos | 1809.96 | 1470.68 | -18.75 % | |
| PE Los Olmos | 770.90 | 264.43 | -65.70 % | |
| PE Malleco Norte | 236.09 | 106.82 | -54.75 % | |
| PE Malleco Sur | 254.68 | 116.79 | -54.14 % | |
| PE Manantiales | 350.91 | 302.92 | -13.68 % | |
| PE Mesamavida | 195.90 | 100.79 | -48.55 % | |
| PE Monte Redondo | 455.80 | 549.72 | 20.61 % | |
| PE Negrete | 100.80 | 66.23 | -34.30 % | |
| PE Puelche Sur | 791.30 | 471.60 | -40.40 % | |
| PE Punta Colorada | 3.40 | 2.60 | -23.53 % | |
| PE Punta Palmeras | 520.15 | 650.93 | 25.14 % | |
| PE Punta Sierra | 1527.82 | 1499.16 | -1.88 % | |
| PE Punta de Talca | 867.94 | 674.70 | -22.26 % | |
| PE Renaico | 291.40 | 140.41 | -51.82 % | |
| PE Renaico II | 478.92 | 312.21 | -34.81 % | |
| PE San Gabriel | 409.90 | 300.73 | -26.63 % | |
| PE San Juan | 2397.08 | 1661.00 | -30.71 % | |
| PE San Matías | 362.20 | 73.22 | -79.78 % | |
| PE San Pedro | 241.80 | 221.96 | -8.21 % | |
| PE San Pedro 2 | 425.50 | 507.46 | 19.26 % | |
| PE Sarco | 1504.88 | 1314.82 | -12.63 % | |
| PE Sierra Gorda Este | 568.57 | 403.41 | -29.05 % | |
| PE Talinay Oriente | 1258.16 | 1132.76 | -9.97 % | |
| PE Talinay Poniente | 1132.32 | 1039.76 | -8.17 % | |
| PE Taltal | 209.16 | 450.30 | 115.29 % | |
| PE Tchamma | 845.80 | 538.20 | -36.37 % | |
| PE Tolpan Sur | 192.44 | 149.09 | -22.53 % | |
| PE Totoral | 609.57 | 547.20 | -10.23 % | |
| PE Ucuquer 2 | 93.50 | 92.06 | -1.54 % | |
| PE Valle de los Vientos | 335.31 | 318.78 | -4.93 % | |
| PFV Almeyda | 477.58 | 382.44 | -19.92 % | |
| PFV Andes Solar | 57.32 | 113.49 | 97.99 % | |
| PFV Andes Solar II-A | 433.59 | 481.37 | 11.02 % | |
| PFV Andes Solar II-B | 1051.34 | 1139.83 | 8.42 % | |
| PFV Andes Solar III | 698.71 | 481.89 | -31.03 % | |
| PFV Andes Solar IV | 1334.68 | 1020.73 | -23.52 % | |
| PFV Atacama Solar II | 88.33 | 791.18 | 795.71 % | |
| PFV Azabache | 494.94 | 262.93 | -46.88 % | |
| PFV Bolero | 1379.20 | 848.55 | -38.48 % | |
| PFV CEME 1 | 2559.59 | 2295.00 | -10.34 % | |
| PFV Campos del Sol | 2942.38 | 2073.60 | -29.53 % | |
| PFV Capricornio | 1230.60 | 691.70 | -43.79 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PFV Carrera Pinto | 517.23 | 492.65 | -4.75 % | |
| PFV Cerro Dominador | 405.04 | 520.50 | 28.51 % | |
| PFV Chañares | 246.23 | 250.66 | 1.80 % | |
| PFV Conejo | 1079.56 | 848.90 | -21.37 % | |
| PFV Coya | 1649.42 | 1283.07 | -22.21 % | |
| PFV Desierto de Atacama | 1516.69 | 1282.52 | -15.44 % | |
| PFV Diego de Almagro | 141.27 | 51.28 | -63.70 % | |
| PFV Diego de Almagro Sur | 2068.20 | 1249.10 | -39.60 % | |
| PFV Domeyko | 627.71 | 900.37 | 43.44 % | |
| PFV Don Humberto | 571.97 | 440.77 | -22.94 % | |
| PFV Doña Antonia | 355.00 | 63.60 | -82.08 % | |
| PFV Doña Carmen | 112.55 | 136.80 | 21.55 % | |
| PFV El Aguila | 0.00 | 0.78 | | PMG |
| PFV El Pelicano | 883.35 | 572.78 | -35.16 % | |
| PFV El Romero | 683.64 | 783.29 | 14.58 % | |
| PFV Elena | 0.00 | 0.00 | | |
| PFV Estepa Solar | 1631.50 | 275.44 | -83.12 % | |
| PFV Finis Terrae | 2110.30 | 1291.11 | -38.82 % | |
| PFV Gabriela | 2366.79 | 0.00 | -100.00 % | |
| PFV Gran Teno | 0.00 | 0.00 | | |
| PFV Granja Solar | 0.40 | 412.90 | 103125.00 % | |
| PFV Guanchoi | 3329.51 | 2100.81 | -36.90 % | |
| PFV Huatacondo | 110.54 | 161.80 | 46.37 % | |
| PFV Jama | 91.83 | 218.80 | 138.27 % | |
| PFV Javiera | 580.51 | 364.38 | -37.23 % | |
| PFV LOS NARANJOS | 69.60 | 74.50 | 7.04 % | PMG |
| PFV La Cruz Solar | 460.46 | 277.50 | -39.73 % | |
| PFV La Huayca II | 31.79 | 87.30 | 174.61 % | |
| PFV La Huella | 547.18 | 446.89 | -18.33 % | |
| PFV La Silla | 11.78 | 14.33 | 21.65 % | PMG |
| PFV Lalackama | 196.23 | 311.07 | 58.52 % | |
| PFV Lalackama II | 85.46 | 83.08 | -2.78 % | |
| PFV Las Salinas | 2263.46 | 1015.30 | -55.14 % | |
| PFV Leyda | 694.76 | 603.90 | -13.08 % | |
| PFV Llano de Llampos | 623.90 | 550.51 | -11.76 % | |
| PFV Los Loros | 272.29 | 299.21 | 9.89 % | |
| PFV Luz del Norte | 643.90 | 479.26 | -25.57 % | |
| PFV Malgarida | 1046.31 | 1169.12 | 11.74 % | |
| PFV Manzano | 887.12 | 560.64 | -36.80 % | |
| PFV María Elena | 29.57 | 293.00 | 890.87 % | |
| PFV Meseta de los Andes | 949.72 | 1076.49 | 13.35 % | |
| PFV Nuevo Quillagua | 870.46 | 766.80 | -11.91 % | |
| PFV Nuevo Quillagua II | 962.03 | 805.60 | -16.26 % | |
| PFV Pampa Camarones | 45.80 | 47.44 | 3.58 % | PMG |
| PFV Pampa Solar Norte | 356.04 | 403.84 | 13.43 % | |
| PFV Pampa Tigre | 913.10 | 554.00 | -39.33 % | |
| PFV Pozo Almonte Solar II | 26.92 | 64.20 | 138.48 % | PMG |
| PFV Pozo Almonte Solar III | 51.49 | 71.60 | 39.06 % | |
| PFV Quilapilun | 709.42 | 765.81 | 7.95 % | |
| PFV Rio Escondido | 1253.97 | 847.33 | -32.43 % | |
| PFV Salvador | 425.34 | 423.50 | -0.43 % | |
| PFV San Andres | 288.21 | 322.67 | 11.96 % | |
| PFV San Pedro | 431.69 | 538.30 | 24.70 % | |
| PFV Santa Isabel | 0.00 | 35.40 | | |
| PFV Santiago | 669.37 | 509.00 | -23.96 % | |
| PFV Sol de Lila | 1073.44 | 913.29 | -14.92 % | |
| PFV Sol de los Andes | 616.10 | 484.60 | -21.34 % | |
| PFV Sol del Desierto | 1931.90 | 1221.54 | -36.77 % | |
| PFV Taira | 620.57 | 1130.60 | 82.19 % | |
| PFV Tamango | 79.80 | 43.80 | -45.11 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PFV Tamarico Etapa 2 | 430.19 | 767.90 | 78.50 % | |
| PFV Tamaya Solar | 932.46 | 829.09 | -11.09 % | |
| PFV Toledo | 0.00 | 0.00 | | |
| PFV Uribe Solar | 59.36 | 72.40 | 21.97 % | |
| PFV Usya | 329.42 | 303.15 | -7.97 % | |
| PFV Valle Escondido | 952.91 | 505.00 | -47.00 % | |
| PFV Valle del Sol | 1271.62 | 809.19 | -36.37 % | |
| PFV Víctor Jara | 1824.40 | 1687.60 | -7.50 % | |
| PFV Willka | 789.11 | 482.80 | -38.82 % | |
| PMG HP Aillin | 0.00 | 3.33 | | PMG |
| PMG HP Alto Renaico | 26.78 | 26.40 | -1.42 % | PMG |
| PMG HP Callao | 17.16 | 25.66 | 49.53 % | PMG |
| PMG HP Carena | 0.00 | 0.00 | | |
| PMG HP Chiburgo | 167.00 | 326.00 | 95.21 % | |
| PMG HP Cipresillos | 110.50 | 73.77 | -33.24 % | |
| PMG HP Corrales | 71.06 | 70.92 | -0.20 % | PMG |
| PMG HP Correntoso | 2.40 | 8.43 | 251.25 % | PMG |
| PMG HP Don Eugenio | 61.98 | 58.01 | -6.41 % | PMG |
| PMG HP Dos Valles | 33.96 | 22.55 | -33.60 % | PMG |
| PMG HP El Rincón | 5.76 | 5.76 | 0.00 % | PMG |
| PMG HP Florida | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG HP Florida III | 55.20 | 52.80 | -4.35 % | PMG |
| PMG HP Juncalito | 18.40 | 11.10 | -39.67 % | PMG |
| PMG HP La Confianza | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG HP Las Nieves | 21.60 | 31.89 | 47.64 % | |
| PMG HP Llauquereo | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG HP MC1 | 43.02 | 59.37 | 38.01 % | PMG |
| PMG HP MC2 | 12.45 | 16.65 | 33.73 % | PMG |
| PMG HP MC3 | 12.00 | 18.22 | 51.83 % | PMG |
| PMG HP Mariposas | 72.00 | 61.00 | -15.28 % | PMG |
| PMG HP Nalcas | 60.00 | 71.98 | 19.97 % | PMG |
| PMG HP Ojos de Agua | 170.09 | 169.77 | -0.19 % | PMG |
| PMG HP Palacios | 27.12 | 21.03 | -22.46 % | PMG |
| PMG HP Palmar | 28.80 | 53.86 | 87.01 % | PMG |
| PMG HP Piedras Negras | 62.07 | 62.95 | 1.42 % | PMG |
| PMG HP Pulelfu | 176.65 | 141.60 | -19.84 % | PMG |
| PMG HP Punta del Viento | 69.36 | 70.62 | 1.82 % | |
| PMG HP Renaico | 100.18 | 122.50 | 22.28 % | PMG |
| PMG HP Río Huasco | 36.72 | 30.98 | -15.63 % | PMG |
| PMG HP San Clemente | 91.20 | 91.20 | 0.00 % | PMG |
| PMG PE La Esperanza | 45.30 | 14.93 | -67.04 % | PMG |
| PMG PFV Alto del Sol | 72.76 | 0.00 | -100.00 % | PMG |
| PMG PFV Antay | 87.70 | 76.16 | -13.16 % | PMG |
| PMG PFV Caimanes | 81.51 | 0.00 | -100.00 % | PMG |
| PMG PFV Calderaza | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG PFV Caleu | 77.16 | 77.40 | 0.31 % | |
| PMG PFV Caracas II | 77.46 | 94.05 | 21.42 % | PMG |
| PMG PFV Castilla | 15.50 | 24.82 | 60.13 % | PMG |
| PMG PFV Chercan | 71.98 | 77.90 | 8.22 % | |
| PMG PFV Conguillío | 0.00 | 0.00 | | |
| PMG PFV De los Andes | 79.10 | 80.09 | 1.25 % | PMG |
| PMG PFV Del Desierto | 45.60 | 55.76 | 22.28 % | PMG |
| PMG PFV Don Oscar | 82.32 | 90.70 | 10.18 % | PMG |
| PMG PFV Emilia | 34.22 | 39.96 | 16.77 % | PMG |
| PMG PFV Esperanza | 22.45 | 13.85 | -38.31 % | PMG |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMG PFV Espiga de Oro | 21.70 | 22.10 | 1.84 % | PMG |
| PMG PFV Guindo Santo | 77.84 | 79.60 | 2.26 % | PMG |
| PMG PFV Llancay | 71.82 | 56.15 | -21.82 % | PMG |
| PMG PFV Loma Los Colorados | 8.51 | 1.00 | -88.25 % | PMG |
| PMG PFV Lucas Solar | 80.46 | 88.83 | 10.40 % | PMG |
| PMG PFV Machicura | 57.30 | 64.33 | 12.27 % | PMG |
| PMG PFV North West | 94.68 | 94.79 | 0.12 % | PMG |
| PMG PFV Palermo | 78.44 | 56.80 | -27.59 % | PMG |
| PMG PFV Parque Cauquenes | 85.28 | 86.81 | 1.79 % | PMG |
| PMG PFV Pataguilla | 77.87 | 91.00 | 16.86 % | PMG |
| PMG PFV Peumo Yungay | 82.68 | 78.90 | -4.57 % | PMG |
| PMG PFV Pilar Los Amarillos | 14.82 | 14.72 | -0.67 % | PMG |
| PMG PFV Piloto Cardones | 1.36 | 1.31 | -3.68 % | PMG |
| PMG PFV Puerto Seco | 97.47 | 97.00 | -0.48 % | PMG |
| PMG PFV Quilmo | 84.00 | 76.80 | -8.57 % | PMG |
| PMG PFV Raulí | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG PFV Rucasol | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG PFV SDGx01 | 10.30 | 0.00 | -100.00 % | PMG |
| PMG PFV Sol del Norte | 74.81 | 75.08 | 0.36 % | PMG |
| PMG PFV Teno Solar | 71.68 | 77.32 | 7.87 % | PMG |
| PMG PFV Tutuvén | 68.70 | 71.30 | 3.78 % | |
| PMG PFV Venezia | 76.63 | 89.35 | 16.60 % | PMG |
| PMG PFV Villa Longaví | 74.07 | 69.40 | -6.30 % | PMG |
| PMG TER Aguas Blancas | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG TER CMPC Tissue | 0.00 | 37.60 | | PMG |
| PMG TER Calle Calle | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG TER Celco | 96.31 | 145.21 | 50.77 % | PMG |
| PMG TER Chiloé | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG TER Concón | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG TER Constitución | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG TER El Totoral | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG TER Las Vegas | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG TER Licantén | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG TER Linares Norte | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG TER Maule | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG TER Placilla | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG TER Quintay | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMG TER San Gregorio | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| PMGD HP Don Tito | 6.69 | 30.84 | 360.99 % | PMG |
| PMGD PFV Arica | 42.75 | 86.95 | 103.39 % | |
| PMGD PFV Tallado | 83.64 | 81.70 | -2.32 % | |
| SAE PFV Elena | 0.00 | 0.00 | | |
| SAE PFV Estepa Solar | 104.87 | 131.23 | 25.14 % | |
| SAE PFV Los Loros | 0.00 | 58.92 | | |
| TER Andes Generación Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Angamos-ANG1 | 4055.88 | 4316.49 | 6.43 % | RO |
| TER Angamos-ANG2 | 4126.05 | 4174.32 | 1.17 % | LF |
| TER Antilhue | 151.53 | 25.07 | -83.46 % | |
| TER Arauco | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Arauco MAPA | 2400.00 | 1230.20 | -48.74 % | |
| TER Arica-GMAR | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Arica-M1AR | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Arica-M2AR | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Atacama 1 Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Atacama 1 GNL | 2669.60 | 2859.10 | 7.10 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TER Atacama 1 Gas Arg | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Atacama 2 Diésel | 0.00 | 0.00 | | LF |
| TER Atacama 2 GNL | 0.00 | 614.68 | | LF |
| TER Atacama 2 Gas Arg | 0.00 | 0.00 | | LF |
| TER CBB Centro Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER CBB Centro FO6 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER CMPC Bucalemu | 156.00 | 55.90 | -64.17 % | |
| TER CMPC Cordillera GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER CMPC Cordillera Gas Arg | 0.00 | 0.00 | | |
| TER CMPC Laja | 0.00 | 164.50 | | RO |
| TER CMPC Pacífico | 363.50 | 64.20 | -82.34 % | LF |
| TER CMPC Santa Fe | 120.00 | 171.80 | 43.17 % | PMG |
| TER Campiche | 4431.56 | 4839.00 | 9.19 % | RO |
| TER Candelaria 1 Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Candelaria 1 GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Candelaria 1 Gas Arg | 0.00 | 297.00 | | |
| TER Candelaria 2 Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Candelaria 2 GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Candelaria 2 Gas Arg | 0.00 | 305.00 | | |
| TER Cardones | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Cenizas | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Chagual | 25.78 | 0.00 | -100.00 % | |
| TER Cholguán | 156.00 | 138.19 | -11.42 % | |
| TER Chuyaca | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Cochrane-CCH1 | 3040.29 | 4138.21 | 36.11 % | RO |
| TER Cochrane-CCH2 | 3921.10 | 3969.16 | 1.23 % | RO |
| TER Cogeneradora Aconcagua | 630.96 | 977.00 | 54.84 % | RO |
| TER Cogeneradora Biobío | 75.00 | 1167.00 | 1456.00 % | RO |
| TER Colihues Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Colihues HFO | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Colmito Diésel | 0.00 | 0.00 | | LF |
| TER Colmito GNL | 0.00 | 0.00 | | LF |
| TER Colmito Gas Arg | 0.00 | 126.96 | | LF |
| TER Combarbala | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Coronel Diésel | 0.00 | 0.00 | | RO |
| TER Coronel GNL | 0.00 | 0.00 | | RO |
| TER Coronel Gas Arg | 0.00 | 236.13 | | RO |
| TER Degañ | 20.00 | 0.00 | -100.00 % | |
| TER Degañ 2 | 19.44 | 0.00 | -100.00 % | |
| TER Diego de Almagro | 0.00 | 0.00 | | |
| TER El Peñón | 2.60 | 54.49 | 1995.77 % | |
| TER El Salvador | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Emelda | 4.00 | 0.00 | -100.00 % | |
| TER Energía Pacífico | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Escuadrón | 12.00 | 27.92 | 132.67 % | |
| TER Esperanza-DS1 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Esperanza-DS2 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Esperanza-TG1 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Guacolda 1 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Guacolda 2 | 0.00 | 0.00 | | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TER Guacolda 3 | 2428.58 | 2468.92 | 1.66 % | RO |
| TER Guacolda 4 | 2330.43 | 2281.12 | -2.12 % | |
| TER Guacolda 5 | 2197.27 | 2336.04 | 6.32 % | |
| TER Horcones Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Huasco Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Huasco IFO | 0.00 | 0.00 | | |
| TER IEM | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Kelar Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Kelar GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Kelar Gas Arg | 0.00 | 0.00 | | |
| TER La Portada | 0.00 | 0.00 | | PMG |
| TER Lautaro I | 576.53 | 499.25 | -13.40 % | |
| TER Lautaro II | 485.81 | 436.02 | -10.25 % | |
| TER Llanos Blancos | 0.47 | 74.22 | 15691.49 % | |
| TER Loma Los Colorados II | 337.48 | 234.90 | -30.40 % | |
| TER Los Espinos | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Los Guindos TG1 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Los Guindos TG2 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Los Pinos | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Los Vientos Diésel | 0.00 | 0.00 | | RO |
| TER Los Vientos GNL | 0.00 | 0.00 | | RO |
| TER Los Vientos Gas Arg | 0.00 | 178.00 | | RO |
| TER Maitencillo | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Mantos Blancos | 0.00 | 12.80 | | |
| TER Masisa | 203.50 | 152.40 | -25.11 % | |
| TER Mejillones-CTA | 3100.80 | 2958.09 | -4.60 % | |
| TER Mejillones-CTH | 3153.35 | 2942.60 | -6.68 % | |
| TER Mejillones-CTM3 Diesel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Mejillones-CTM3 GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Mejillones-CTM3 Gas Arg | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Nehuenco 9B Diésel | 0.00 | 0.00 | | RO |
| TER Nehuenco 9B GNL | 0.00 | 0.00 | | RO |
| TER Nehuenco 9B Gas Arg | 0.00 | 177.00 | | RO |
| TER Nehuenco I Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Nehuenco I GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Nehuenco I Gas Arg | 4167.63 | 4816.00 | 15.56 % | |
| TER Nehuenco II Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Nehuenco II GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Nehuenco II Gas Arg | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Newen Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Newen GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Newen Gas Arg | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Newen Otros | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Norgener-NTO1 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Norgener-NTO2 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Nueva Aldea | 0.00 | 64.93 | | |
| TER Nueva Aldea I | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Nueva Aldea II | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Nueva Aldea III | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Nueva Renca Diésel | 0.00 | 0.00 | | RO |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TER Nueva Renca GNL | 0.00 | 0.00 | | RO |
| TER Nueva Renca Gas Arg | 5802.77 | 5702.00 | -1.74 % | RO |
| TER Nueva Ventanas | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Olivos | 0.00 | 0.00 | | |
| TER PAS Mejillones | 408.00 | 527.10 | 29.19 % | |
| TER Pajonales | 4.00 | 0.00 | -100.00 % | |
| TER Punta Colorada Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Punta Colorada IFO | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Quintero 1A Diésel | 0.00 | 0.00 | | RO |
| TER Quintero 1A GNL | 0.00 | 0.00 | | RO |
| TER Quintero 1A Gas Arg | 879.71 | 897.00 | 1.97 % | RO |
| TER Quintero 1B Diésel | 0.00 | 0.00 | | RO |
| TER Quintero 1B GNL | 0.00 | 0.00 | | RO |
| TER Quintero 1B Gas Arg | 953.46 | 947.00 | -0.68 % | RO |
| TER Renca | 0.00 | 0.00 | | |
| TER San Isidro I Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER San Isidro I GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER San Isidro I Gas Arg | 4181.78 | 5181.38 | 23.90 % | |
| TER San Isidro II Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER San Isidro II GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER San Isidro II Gas Arg | 4159.37 | 5361.15 | 28.89 % | |
| TER San Javier 1 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER San Javier 2 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER San Lorenzo 1 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER San Lorenzo 2 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER San Lorenzo 3 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Santa Fe | 936.90 | 1009.70 | 7.77 % | |
| TER Santa Lidia | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Santa Marta | 215.80 | 115.30 | -46.57 % | |
| TER Santa María | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Taltal 1 Diesel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Taltal 1 GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Taltal 1 Gas Arg | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Taltal 2 Diesel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Taltal 2 GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Taltal 2 Gas Arg | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Tarapacá-TGTAR | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Teno | 0.00 | 45.02 | | |
| TER Teno Gas GLP | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Termopacifico | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Tocopilla-TG1 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Tocopilla-TG2 | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Tocopilla-TG3 Diesel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Tocopilla-TG3 GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Tocopilla-TG3 Gas Arg | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Tocopilla-U16 Diesel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Tocopilla-U16 GNL | 1228.00 | 1355.61 | 10.39 % | |
| TER Tocopilla-U16 Gas Arg | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Trapen | 6.50 | 180.39 | 2675.23 % | |
| TER Trincao | 49.60 | 85.90 | 73.19 % | |
| TER Ujina Diésel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Ujina HFO | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Valdivia | 499.09 | 750.09 | 50.29 % | |
| TER Viñales | 408.10 | 487.27 | 19.40 % | |
| TER Yungay U1 Diesel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Yungay U1 GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Yungay U1 Gas Arg | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Yungay U2 Diesel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Yungay U2 GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Yungay U2 Gas Arg | 0.00 | 342.46 | | |
| TER Yungay U3 Diesel | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Yungay U3 GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| TER Yungay U3 Gas Arg | 0.00 | 189.11 | | |
| TER Yungay U4 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | 238,511.76 | 220,125.63 | -7.71 % | |

## Abreviaturas:

**CSE:** Conectada a Sistema Externo
**DF:** Desconexión Forzada
**ERE:** Estado de Reserva Estratégica
**FE:** Falla Externa
**LP:** Limitación Forzada
**MM:** Mantenimiento Mayor
**P:** Prueba de Puesta en Servicio
**RO:** Restricción Operativa
**SI:** Sin Información

## 1.2. PMGD

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BESS Angamos | 0.00 | 0.00 | | |
| BESS Arica | 1.94 | 2.02 | 4.12 % | |
| PMGD HP Allipén | 53.31 | 65.46 | 22.79 % | |
| PMGD HP Alto Hospicio | 21.70 | 21.68 | -0.09 % | |
| PMGD HP Arrayán | 0.00 | 0.06 | | |
| PMGD HP Auxiliar del Maipo | 105.29 | 104.18 | -1.05 % | |
| PMGD HP Boquiamargo | 3.66 | 3.73 | 1.91 % | |
| PMGD HP Bureo | 2.72 | 5.28 | 94.12 % | |
| PMGD HP Calíboro | 25.03 | 24.75 | -1.12 % | |
| PMGD HP Cavancha | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Chanleufu II | 68.65 | 44.98 | -34.48 % | |
| PMGD HP Collil | 6.47 | 86.75 | 1240.80 % | |
| PMGD HP Contra | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Cosapilla | 10.50 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD HP Cumpeo | 27.79 | 26.89 | -3.24 % | |
| PMGD HP Curileufu | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Don Walterio | 28.15 | 70.57 | 150.69 % | |
| PMGD HP Dongo | 0.27 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD HP Donguil | 0.56 | 0.99 | 76.79 % | |
| PMGD HP Dosal | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Doña Hilda | 3.18 | 2.47 | -22.33 % | |
| PMGD HP El Agrio | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP El Arrayán | 0.00 | 11.27 | | |
| PMGD HP El Atajo | 23.43 | 21.25 | -9.30 % | |
| PMGD HP El Brinco | 3.08 | 3.12 | 1.30 % | |
| PMGD HP El Canelo | 1.15 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD HP El Colorado | 2.83 | 22.07 | 679.86 % | |
| PMGD HP El Diuto | 59.74 | 59.91 | 0.28 % | |
| PMGD HP El Galpón | 6.87 | 6.61 | -3.78 % | |
| PMGD HP El Llano | 9.60 | 9.59 | -0.10 % | |
| PMGD HP El Manzano | 3.58 | 18.32 | 411.73 % | |
| PMGD HP El Mirador | 0.01 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD HP El Portal | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP El Toro Nº2 | 23.69 | 23.75 | 0.25 % | |
| PMGD HP El Tártaro | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Ensenada | 21.70 | 15.56 | -28.29 % | |
| PMGD HP Eyzaguirre | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP La Arena | 44.69 | 107.75 | 141.11 % | |
| PMGD HP La Bifurcada | 4.43 | 4.58 | 3.39 % | |
| PMGD HP La Compañía II | 45.31 | 39.78 | -12.20 % | |
| PMGD HP La Montaña | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP La Montaña II | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP La Paloma | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP La Viña-Alto La Viña | 12.24 | 10.72 | -12.42 % | |
| PMGD HP Las Flores | 15.96 | 75.79 | 374.87 % | |
| PMGD HP Las Vertientes | 39.74 | 38.88 | -2.16 % | |
| PMGD HP Los Bajos | 125.37 | 125.41 | 0.03 % | |
| PMGD HP Los Colonos | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Los Corrales | 5.01 | 8.96 | 78.84 % | |
| PMGD HP Los Corrales II | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Los Morros | 24.25 | 18.70 | -22.89 % | |
| PMGD HP Los Padres | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Los Portones | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP MSA-I | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Maisán | 2.64 | 3.17 | 20.08 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD HP Mallarauco | 79.50 | 76.59 | -3.66 % | |
| PMGD HP Maria Elena | 0.00 | 4.63 | | |
| PMGD HP Melo | 49.48 | 49.55 | 0.14 % | |
| PMGD HP Molinera Villarrica | 3.88 | 0.60 | -84.54 % | |
| PMGD HP Muchi | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Munilque | 2.95 | 2.64 | -10.51 % | |
| PMGD HP Munilque II | 1.46 | 4.07 | 178.77 % | |
| PMGD HP Panguipulli | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Pehui | 5.83 | 12.96 | 122.30 % | |
| PMGD HP Pichilonco | 0.62 | 1.42 | 129.03 % | |
| PMGD HP Picoltué | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Piutel | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Puclaro | 18.95 | 17.50 | -7.65 % | |
| PMGD HP Purísima | 3.12 | 2.77 | -11.22 % | |
| PMGD HP Quillaileo | 0.00 | 3.15 | | |
| PMGD HP Reca | 4.08 | 6.33 | 55.15 % | |
| PMGD HP Robleria | 39.27 | 11.26 | -71.33 % | |
| PMGD HP Río Mulchén | 2.09 | 4.45 | 112.92 % | |
| PMGD HP Río Trueno | 10.79 | 18.51 | 71.55 % | |
| PMGD HP Santa Elena | 7.00 | 9.36 | 33.71 % | |
| PMGD HP Santa Isabel | 15.28 | 11.76 | -23.04 % | |
| PMGD HP Santa Rosa | 0.00 | 10.95 | | |
| PMGD HP Sauce Andes | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD HP Trailelfú | 4.72 | 6.76 | 43.22 % | |
| PMGD HP Tranca del Toro | 0.36 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD HP Tranquil | 10.52 | 59.97 | 470.06 % | |
| PMGD HP Truful Truful | 16.01 | 16.74 | 4.56 % | |
| PMGD PE El Arrebol | 32.91 | 12.80 | -61.11 % | |
| PMGD PE El Nogal | 30.10 | 13.66 | -54.62 % | |
| PMGD PE Huajache | 0.00 | 2.29 | | |
| PMGD PE Las Peñas | 25.92 | 44.37 | 71.18 % | |
| PMGD PE Lebu III | 17.03 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PE Raki | 0.00 | 6.14 | | |
| PMGD PE Ucuquer | 71.60 | 81.56 | 13.91 % | |
| PMGD PFV Abastible Concon | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Alameda | 78.89 | 88.44 | 12.11 % | |
| PMGD PFV Albatros | 11.52 | 13.56 | 17.71 % | |
| PMGD PFV Albor Solar | 53.00 | 46.07 | -13.08 % | |
| PMGD PFV Alcaldesa | 62.23 | 57.11 | -8.23 % | |
| PMGD PFV Alcon Solar | 95.24 | 95.57 | 0.35 % | |
| PMGD PFV Alcázar | 84.37 | 68.35 | -18.99 % | |
| PMGD PFV Aldebaran | 3.26 | 54.87 | 1583.13 % | |
| PMGD PFV Algarrobo | 21.37 | 25.11 | 17.50 % | |
| PMGD PFV Alhué | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Alianza | 87.02 | 87.01 | -0.01 % | |
| PMGD PFV Alicahue | 31.10 | 19.62 | -36.91 % | |
| PMGD PFV Alto Bellavista | 77.35 | 78.59 | 1.60 % | |
| PMGD PFV Alto Solar | 24.60 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV Altos de Til Til | 14.20 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV Altos del Paico | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Alturas de Ovalle | 39.45 | 22.80 | -42.21 % | |
| PMGD PFV Amanecer | 73.67 | 70.28 | -4.60 % | |
| PMGD PFV Amparo del Sol | 14.20 | 12.49 | -12.04 % | |
| PMGD PFV Anakena | 77.83 | 85.87 | 10.33 % | |
| PMGD PFV Ancahual | 58.77 | 26.75 | -54.48 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD PFV Andrómeda Solar | 41.94 | 41.17 | -1.84 % | |
| PMGD PFV Angol Solar I | 23.67 | 19.02 | -19.65 % | |
| PMGD PFV Antonia | 27.10 | 27.95 | 3.14 % | |
| PMGD PFV Argomedo | 61.11 | 74.12 | 21.29 % | |
| PMGD PFV Arica | 42.75 | 86.95 | 103.39 % | |
| PMGD PFV Ariztía | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Armazones | 46.97 | 47.29 | 0.68 % | |
| PMGD PFV Aromo del Verano | 25.93 | 26.14 | 0.81 % | |
| PMGD PFV Artemisa | 31.51 | 32.13 | 1.97 % | |
| PMGD PFV Astillas | 92.22 | 93.09 | 0.94 % | |
| PMGD PFV Avel Solar | 85.14 | 62.95 | -26.06 % | |
| PMGD PFV Avellano | 51.08 | 43.00 | -15.82 % | |
| PMGD PFV Aviles | 62.62 | 68.20 | 8.91 % | |
| PMGD PFV Axel Solar | 20.67 | 25.32 | 22.50 % | |
| PMGD PFV Ayla | 94.72 | 95.27 | 0.58 % | |
| PMGD PFV Añuñuca del Verano | 21.29 | 21.68 | 1.83 % | |
| PMGD PFV Barcelona | 79.98 | 90.32 | 12.93 % | |
| PMGD PFV Belenos Til Til | 5.11 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV Bellavista | 0.00 | 0.08 | | |
| PMGD PFV Belloto B XXVII | 27.79 | 27.54 | -0.90 % | |
| PMGD PFV Belén | 58.53 | 58.93 | 0.68 % | |
| PMGD PFV Berrueco | 90.96 | 77.45 | -14.85 % | |
| PMGD PFV Blu | 26.20 | 37.97 | 44.92 % | |
| PMGD PFV Boix | 26.92 | 27.52 | 2.23 % | |
| PMGD PFV Buenas Yerbas | 70.05 | 63.99 | -8.65 % | |
| PMGD PFV Bulnes | 51.35 | 88.31 | 71.98 % | |
| PMGD PFV Bulnes Barones | 25.77 | 23.36 | -9.35 % | |
| PMGD PFV Bérgamo | 25.68 | 26.95 | 4.95 % | |
| PMGD PFV CE Caldera | 62.95 | 62.88 | -0.11 % | |
| PMGD PFV CUARZO | 27.53 | 22.20 | -19.36 % | |
| PMGD PFV Cabildo Sunlight | 88.04 | 93.15 | 5.80 % | |
| PMGD PFV Cabilsol | 17.90 | 19.68 | 9.94 % | |
| PMGD PFV Cabimas | 29.40 | 29.57 | 0.58 % | |
| PMGD PFV Cabrero | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Cachiyuyo II | 91.61 | 92.66 | 1.15 % | |
| PMGD PFV Caimi | 0.80 | 0.01 | -98.75 % | |
| PMGD PFV Calama | 93.90 | 95.79 | 2.01 % | |
| PMGD PFV Calle Larga | 24.80 | 25.84 | 4.19 % | |
| PMGD PFV Candelaria Solar | 23.08 | 26.55 | 15.03 % | |
| PMGD PFV Canelillo | 22.74 | 23.79 | 4.62 % | |
| PMGD PFV Canesa | 24.90 | 24.81 | -0.36 % | |
| PMGD PFV Canquén | 26.08 | 24.33 | -6.71 % | |
| PMGD PFV Cantera | 27.41 | 27.83 | 1.53 % | |
| PMGD PFV Cantillana | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Cara De Gallo | 23.42 | 23.72 | 1.28 % | |
| PMGD PFV Caracoles | 28.14 | 23.79 | -15.46 % | |
| PMGD PFV Caranca | 15.44 | 20.11 | 30.25 % | |
| PMGD PFV Casa de Lata | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Casabermeja | 62.37 | 62.60 | 0.37 % | |
| PMGD PFV Casuto | 23.00 | 22.97 | -0.13 % | |
| PMGD PFV Catemu | 16.40 | 18.38 | 12.07 % | |
| PMGD PFV Cato Solar | 26.75 | 22.60 | -15.51 % | |
| PMGD PFV Catán | 0.00 | 25.54 | | |
| PMGD PFV Cauce Solar | 95.92 | 91.10 | -5.03 % | |
| PMGD PFV Cauquenes | 24.62 | 26.23 | 6.54 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD PFV Cañones Sunlight | 86.08 | 87.41 | 1.55 % | |
| PMGD PFV Cefalu Solar | 24.58 | 24.93 | 1.42 % | |
| PMGD PFV Centauro Solar | 57.63 | 50.53 | -12.32 % | |
| PMGD PFV Ceres Solar | 64.39 | 72.42 | 12.47 % | |
| PMGD PFV Cetus | 18.28 | 16.18 | -11.49 % | |
| PMGD PFV Chacabuco | 93.50 | 94.36 | 0.92 % | |
| PMGD PFV Chacaico | 51.09 | 46.21 | -9.55 % | |
| PMGD PFV Chalinga | 20.69 | 20.56 | -0.63 % | |
| PMGD PFV Chamonate Solar | 72.27 | 81.84 | 13.24 % | |
| PMGD PFV Champa | 21.49 | 81.35 | 278.55 % | |
| PMGD PFV Chancon | 23.10 | 23.63 | 2.29 % | |
| PMGD PFV Chañar del Verano | 25.15 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV Chequen Solar | 76.87 | 80.01 | 4.08 % | |
| PMGD PFV Chicauma Verano | 84.91 | 83.99 | -1.08 % | |
| PMGD PFV Chilener | 16.87 | 15.51 | -8.06 % | |
| PMGD PFV Chillán Confluencia | 2.36 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV Chillán Huambali | 13.30 | 24.75 | 86.09 % | |
| PMGD PFV Chillán Vicente Méndez | 17.13 | 16.13 | -5.84 % | |
| PMGD PFV Chiloé | 83.79 | 86.45 | 3.17 % | |
| PMGD PFV Chimbarongo | 18.70 | 19.00 | 1.60 % | |
| PMGD PFV Chinchorro | 82.83 | 83.40 | 0.69 % | |
| PMGD PFV Cholguan | 12.45 | 11.76 | -5.54 % | |
| PMGD PFV Chuchiñi | 18.94 | 13.44 | -29.04 % | |
| PMGD PFV Cintac | 2.00 | 1.42 | -29.00 % | |
| PMGD PFV Cipres | 7.67 | 2.71 | -64.67 % | |
| PMGD PFV Citrino | 23.20 | 19.60 | -15.52 % | |
| PMGD PFV Ckilir | 92.85 | 87.73 | -5.51 % | |
| PMGD PFV Clementina | 53.22 | 50.84 | -4.47 % | |
| PMGD PFV Cocharcas | 24.16 | 20.05 | -17.01 % | |
| PMGD PFV Cocinillas | 20.29 | 25.11 | 23.76 % | |
| PMGD PFV Coinco | 23.92 | 25.86 | 8.11 % | |
| PMGD PFV Colchagua | 23.17 | 25.61 | 10.53 % | |
| PMGD PFV Colibri | 8.94 | 1.48 | -83.45 % | |
| PMGD PFV Colina | 96.43 | 96.29 | -0.15 % | |
| PMGD PFV Collanco | 14.19 | 13.71 | -3.38 % | |
| PMGD PFV Coltauco Almendro | 20.64 | 21.08 | 2.13 % | |
| PMGD PFV Concorde | 61.16 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV Condor Chepica | 28.80 | 32.92 | 14.31 % | |
| PMGD PFV Condor Pelvin | 26.47 | 26.44 | -0.11 % | |
| PMGD PFV Condor Petorca | 10.54 | 26.57 | 152.09 % | |
| PMGD PFV Cordillerilla | 12.02 | 10.00 | -16.81 % | |
| PMGD PFV Corso | 25.26 | 86.30 | 241.65 % | |
| PMGD PFV Cortijo | 63.35 | 59.44 | -6.17 % | |
| PMGD PFV Covadonga | 87.86 | 88.53 | 0.76 % | |
| PMGD PFV Coyunche | 23.16 | 21.66 | -6.48 % | |
| PMGD PFV Crucero | 30.10 | 26.89 | -10.66 % | |
| PMGD PFV Cruz | 27.15 | 29.52 | 8.73 % | |
| PMGD PFV Curacavi | 26.36 | 26.74 | 1.44 % | |
| PMGD PFV Curaco | 76.07 | 84.48 | 11.06 % | |
| PMGD PFV Cuz Cuz | 19.73 | 20.05 | 1.62 % | |
| PMGD PFV Cóndor La Ligua | 25.42 | 33.63 | 32.30 % | |
| PMGD PFV Dadinco | 23.53 | 14.00 | -40.50 % | |
| PMGD PFV Darlin | 74.80 | 88.82 | 18.74 % | |
| PMGD PFV Diego de Almagro | 68.13 | 80.80 | 18.60 % | |
| PMGD PFV Don Andrónico | 18.06 | 14.36 | -20.49 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD PFV Don Enrique | 78.11 | 86.46 | 10.69 % | |
| PMGD PFV Don Eugenio | 27.15 | 25.03 | -7.81 % | |
| PMGD PFV Don Jorge | 29.18 | 30.65 | 5.04 % | |
| PMGD PFV Don Mariano | 21.50 | 24.31 | 13.07 % | |
| PMGD PFV Don Martín | 25.75 | 22.83 | -11.34 % | |
| PMGD PFV Don Matías | 25.30 | 25.45 | 0.59 % | |
| PMGD PFV Don Rodrigo | 45.28 | 40.72 | -10.07 % | |
| PMGD PFV Don Simón | 50.56 | 51.99 | 2.83 % | |
| PMGD PFV Doña Igna | 23.83 | 20.22 | -15.15 % | |
| PMGD PFV Doña Regina | 23.52 | 22.67 | -3.61 % | |
| PMGD PFV Doña Rubena | 0.00 | 14.51 | | |
| PMGD PFV Doñihue | 62.50 | 74.09 | 18.54 % | |
| PMGD PFV Duqueco Solar | 84.27 | 80.68 | -4.26 % | |
| PMGD PFV Dínamo | 28.71 | 28.80 | 0.31 % | |
| PMGD PFV EA SF Graneros | 27.20 | 27.03 | -0.62 % | |
| PMGD PFV EA SF Pichilemu | 26.48 | 27.70 | 4.61 % | |
| PMGD PFV EL TRIUNFO | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Ea Maiten | 20.58 | 21.73 | 5.59 % | |
| PMGD PFV Eclipse | 92.50 | 67.84 | -26.66 % | |
| PMGD PFV El Boco | 30.30 | 61.40 | 102.64 % | |
| PMGD PFV El Caiquén | 80.49 | 84.89 | 5.47 % | |
| PMGD PFV El Cardenal | 24.97 | 25.26 | 1.16 % | |
| PMGD PFV El Carpintero | 76.88 | 80.06 | 4.14 % | |
| PMGD PFV El Castaño | 79.20 | 70.36 | -11.16 % | |
| PMGD PFV El Cernicalo | 10.97 | 14.41 | 31.36 % | |
| PMGD PFV El Cernicalo II | 10.97 | 13.47 | 22.79 % | |
| PMGD PFV El Chercan | 98.22 | 99.42 | 1.22 % | |
| PMGD PFV El Chincol | 18.00 | 22.32 | 24.00 % | |
| PMGD PFV El Chucao | 26.20 | 24.83 | -5.23 % | |
| PMGD PFV El Cuervo | 19.81 | 20.00 | 0.96 % | |
| PMGD PFV El Cóndor | 11.73 | 12.20 | 4.01 % | |
| PMGD PFV El Divisadero | 24.32 | 31.09 | 27.84 % | |
| PMGD PFV El Estero | 19.42 | 17.46 | -10.09 % | |
| PMGD PFV El Flamenco | 92.07 | 79.96 | -13.15 % | |
| PMGD PFV El Gaviotin | 83.53 | 94.06 | 12.61 % | |
| PMGD PFV El Huaso | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV El Ingenio | 75.92 | 76.45 | 0.70 % | |
| PMGD PFV El Interlocutor | 23.80 | 25.72 | 8.07 % | |
| PMGD PFV El Laurel | 57.41 | 57.43 | 0.03 % | |
| PMGD PFV El Litre | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV El Loro Choroy | 78.54 | 82.62 | 5.19 % | |
| PMGD PFV El Mirlo | 56.23 | 66.30 | 17.91 % | |
| PMGD PFV El Monte | 24.40 | 23.90 | -2.05 % | |
| PMGD PFV El Palqui | 18.32 | 23.58 | 28.71 % | |
| PMGD PFV El Picurio | 27.90 | 29.17 | 4.55 % | |
| PMGD PFV El Pilpen | 31.73 | 30.85 | -2.77 % | |
| PMGD PFV El Pitio | 19.80 | 24.20 | 22.22 % | |
| PMGD PFV El Piuquen | 24.04 | 23.52 | -2.16 % | |
| PMGD PFV El Queltehue | 32.56 | 32.08 | -1.47 % | |
| PMGD PFV El Quemado | 30.80 | 29.57 | -3.99 % | |
| PMGD PFV El Queule | 57.40 | 23.40 | -59.23 % | |
| PMGD PFV El Rayador | 77.60 | 91.39 | 17.77 % | |
| PMGD PFV El Reconquistador | 26.61 | 24.86 | -6.58 % | |
| PMGD PFV El Resplandor | 21.75 | 21.00 | -3.45 % | |
| PMGD PFV El Roble | 61.30 | 65.45 | 6.77 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD PFV El Romeral | 71.33 | 56.96 | -20.15 % | |
| PMGD PFV El Salitral | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV El Sauce | 19.80 | 21.29 | 7.53 % | |
| PMGD PFV El Sharon | 21.83 | 20.70 | -5.18 % | |
| PMGD PFV El Tiuque | 12.70 | 11.67 | -8.11 % | |
| PMGD PFV El Trigal | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV El Trile | 80.69 | 75.16 | -6.85 % | |
| PMGD PFV El Trébol | 10.50 | 10.82 | 3.05 % | |
| PMGD PFV El Turpial | 16.58 | 23.41 | 41.19 % | |
| PMGD PFV El Zorzal | 23.90 | 12.68 | -46.95 % | |
| PMGD PFV El Ñandú | 24.49 | 26.31 | 7.43 % | |
| PMGD PFV Elvira | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Enami Solar | 44.95 | 46.09 | 2.54 % | |
| PMGD PFV Encina III | 53.10 | 60.67 | 14.26 % | |
| PMGD PFV Encino | 24.82 | 25.25 | 1.73 % | |
| PMGD PFV Encon | 70.80 | 37.02 | -47.71 % | |
| PMGD PFV Erinome | 23.79 | 25.09 | 5.46 % | |
| PMGD PFV Escorial del Verano | 24.56 | 26.26 | 6.92 % | |
| PMGD PFV Esfena | 61.10 | 55.00 | -9.98 % | |
| PMGD PFV Esmeralda | 21.12 | 22.83 | 8.10 % | |
| PMGD PFV FRAGATA | 25.08 | 25.35 | 1.08 % | |
| PMGD PFV Falcón | 28.29 | 28.42 | 0.46 % | |
| PMGD PFV Faramalla | 21.96 | 22.17 | 0.96 % | |
| PMGD PFV Fardela Negra | 28.01 | 29.14 | 4.03 % | |
| PMGD PFV Faro Santa Elena | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Filomena | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Flor del Llano | 34.45 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV Florencia Solar | 71.02 | 83.29 | 17.28 % | |
| PMGD PFV Foster | 19.36 | 22.85 | 18.03 % | |
| PMGD PFV Fotovolt | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Fotovolt Lin | 45.93 | 38.95 | -15.20 % | |
| PMGD PFV Francisco | 25.10 | 23.25 | -7.37 % | |
| PMGD PFV Fulgor | 19.51 | 18.84 | -3.43 % | |
| PMGD PFV Fuster del Verano | 77.34 | 88.23 | 14.08 % | |
| PMGD PFV Fénix | 79.19 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV GR Lemu | 27.63 | 26.29 | -4.85 % | |
| PMGD PFV GR Peumo | 59.78 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV GR Pitao | 92.40 | 96.73 | 4.69 % | |
| PMGD PFV GR Rauli | 83.97 | 41.95 | -50.04 % | |
| PMGD PFV GR Santa Rosa | 57.87 | 46.87 | -19.01 % | |
| PMGD PFV Gabardo del Verano | 34.07 | 71.46 | 109.74 % | |
| PMGD PFV Gabriela | 82.56 | 98.27 | 19.03 % | |
| PMGD PFV Girasoles | 24.55 | 24.55 | 0.00 % | |
| PMGD PFV Granada | 62.20 | 60.61 | -2.56 % | |
| PMGD PFV Granate | 74.25 | 81.42 | 9.66 % | |
| PMGD PFV Guadalao | 25.00 | 32.97 | 31.88 % | |
| PMGD PFV Guadalupe | 57.57 | 58.86 | 2.24 % | |
| PMGD PFV Guanaco Solar | 89.43 | 90.46 | 1.15 % | |
| PMGD PFV Guarana | 13.46 | 26.87 | 99.63 % | |
| PMGD PFV Génova | 62.20 | 79.58 | 27.94 % | |
| PMGD PFV Helios | 24.91 | 20.39 | -18.15 % | |
| PMGD PFV Hergo Los Sauces | 26.83 | 25.01 | -6.78 % | |
| PMGD PFV Hijuela 4 | 24.37 | 24.03 | -1.40 % | |
| PMGD PFV Homero | 26.70 | 29.13 | 9.10 % | |
| PMGD PFV Hormiga | 10.62 | 8.11 | -23.63 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD PFV Hornitos | 1.48 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV Hortensias | 20.55 | 21.94 | 6.76 % | |
| PMGD PFV Huape | 22.89 | 6.89 | -69.90 % | |
| PMGD PFV Huaquelon | 77.12 | 84.61 | 9.71 % | |
| PMGD PFV Huingan | 82.40 | 98.69 | 19.77 % | |
| PMGD PFV Hurtado | 20.75 | 18.62 | -10.27 % | |
| PMGD PFV ICB | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV ISIDRO | 59.85 | 56.61 | -5.41 % | |
| PMGD PFV Idahue del Verano | 24.49 | 25.08 | 2.41 % | |
| PMGD PFV Illapel 5X | 30.80 | 14.99 | -51.33 % | |
| PMGD PFV Independencia | 24.23 | 10.27 | -57.61 % | |
| PMGD PFV Itahue Solar | 24.31 | 28.54 | 17.40 % | |
| PMGD PFV Jacarandá | 0.00 | 8.62 | | |
| PMGD PFV Jahuel | 53.33 | 53.03 | -0.56 % | |
| PMGD PFV Jardin Solar Petorca | 64.25 | 63.87 | -0.59 % | |
| PMGD PFV Jaururo | 22.80 | 24.41 | 7.06 % | |
| PMGD PFV Javiera Carrera | 97.75 | 97.77 | 0.02 % | |
| PMGD PFV Jilguero | 16.27 | 16.59 | 1.97 % | |
| PMGD PFV José Soler Mallafré | 13.51 | 14.07 | 4.15 % | |
| PMGD PFV Kaufmann | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Konda | 24.90 | 18.59 | -25.34 % | |
| PMGD PFV La Acacia | 70.40 | 66.29 | -5.84 % | |
| PMGD PFV La Blanquina | 88.34 | 89.27 | 1.05 % | |
| PMGD PFV La Brújula | 23.04 | 18.62 | -19.18 % | |
| PMGD PFV La Chapeana | 18.39 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV La Chimba Bis | 21.81 | 21.27 | -2.48 % | |
| PMGD PFV La Cosecha | 92.77 | 80.96 | -12.73 % | |
| PMGD PFV La Esperanza II | 75.57 | 74.43 | -1.51 % | |
| PMGD PFV La Estancia | 20.12 | 12.15 | -39.61 % | |
| PMGD PFV La Foresta | 25.11 | 22.37 | -10.91 % | |
| PMGD PFV La Frontera | 40.31 | 36.65 | -9.08 % | |
| PMGD PFV La Gamboina | 49.44 | 49.85 | 0.83 % | |
| PMGD PFV La Gonzalina de Tuniche Sunlight | 82.83 | 84.02 | 1.44 % | |
| PMGD PFV La Huerta | 20.78 | 16.57 | -20.26 % | |
| PMGD PFV La Lajuela | 57.10 | 70.92 | 24.20 % | |
| PMGD PFV La Ligua | 24.90 | 22.50 | -9.64 % | |
| PMGD PFV La Manga | 29.39 | 17.90 | -39.09 % | |
| PMGD PFV La Muralla | 24.18 | 24.58 | 1.65 % | |
| PMGD PFV La Palma Solar | 96.96 | 85.30 | -12.03 % | |
| PMGD PFV La Paz | 73.00 | 70.53 | -3.38 % | |
| PMGD PFV La Perla | 12.14 | 39.56 | 225.86 % | |
| PMGD PFV La Rosa de Sharon | 5.58 | 5.72 | 2.51 % | |
| PMGD PFV La Sierra II | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV La Vendimia | 80.87 | 76.70 | -5.16 % | |
| PMGD PFV La Victoria | 92.62 | 81.62 | -11.88 % | |
| PMGD PFV Lagunilla | 19.45 | 4.68 | -75.94 % | |
| PMGD PFV Laja Andino | 90.47 | 71.23 | -21.27 % | |
| PMGD PFV Las Arboledas | 18.90 | 19.71 | 4.29 % | |
| PMGD PFV Las Bandurrias | 12.03 | 26.93 | 123.86 % | |
| PMGD PFV Las Cabras | 25.45 | 26.43 | 3.85 % | |
| PMGD PFV Las Cachañas | 71.20 | 72.93 | 2.43 % | |
| PMGD PFV Las Catitas | 6.80 | 3.13 | -53.97 % | |
| PMGD PFV Las Chacras | 24.90 | 24.37 | -2.13 % | |
| PMGD PFV Las Chilcas | 37.24 | 43.67 | 17.27 % | |
| PMGD PFV Las Codornices | 14.50 | 25.28 | 74.34 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD PFV Las Golondrinas | 55.16 | 51.31 | -6.98 % | |
| PMGD PFV Las Guindillas | 90.97 | 93.67 | 2.97 % | |
| PMGD PFV Las Lechuzas | 15.30 | 20.90 | 36.60 % | |
| PMGD PFV Las Majadas | 60.38 | 55.46 | -8.15 % | |
| PMGD PFV Las Mercedes | 24.86 | 25.56 | 2.82 % | |
| PMGD PFV Las Mollacas | 18.39 | 6.57 | -64.27 % | |
| PMGD PFV Las Palmas Verano | 26.02 | 26.15 | 0.50 % | |
| PMGD PFV Las Palomas | 25.90 | 27.12 | 4.71 % | |
| PMGD PFV Las Perdices | 22.20 | 20.49 | -7.70 % | |
| PMGD PFV Las Rojas | 24.60 | 20.89 | -15.08 % | |
| PMGD PFV Las Tacas | 24.87 | 28.03 | 12.71 % | |
| PMGD PFV Las Taguas | 85.80 | 95.01 | 10.73 % | |
| PMGD PFV Las Tencas | 68.84 | 70.17 | 1.93 % | |
| PMGD PFV Las Terrazas | 20.60 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV Las Torcazas | 27.00 | 27.65 | 2.41 % | |
| PMGD PFV Las Tortolas | 18.96 | 18.92 | -0.21 % | |
| PMGD PFV Las Turcas | 24.70 | 14.23 | -42.39 % | |
| PMGD PFV Lenga | 3.88 | 28.62 | 637.63 % | |
| PMGD PFV Liebre Verano | 71.43 | 71.62 | 0.27 % | |
| PMGD PFV Lilium | 0.00 | 12.04 | | |
| PMGD PFV Lima | 29.33 | 33.15 | 13.02 % | |
| PMGD PFV Linares | 9.26 | 5.66 | -38.88 % | |
| PMGD PFV Lince Solar | 49.00 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV Lingue | 27.91 | 29.23 | 4.73 % | |
| PMGD PFV Lipangue | 25.00 | 18.19 | -27.24 % | |
| PMGD PFV Liquidambar | 92.74 | 92.35 | -0.42 % | |
| PMGD PFV Lirio del Campo | 21.67 | 22.69 | 4.71 % | |
| PMGD PFV Litoral Sunlight | 89.40 | 93.24 | 4.30 % | |
| PMGD PFV Llanos de Potroso | 29.30 | 33.01 | 12.66 % | |
| PMGD PFV Llay Llay | 99.67 | 99.80 | 0.13 % | |
| PMGD PFV Lloica | 24.78 | 24.93 | 0.61 % | |
| PMGD PFV Lluta Solar | 21.56 | 23.79 | 10.34 % | |
| PMGD PFV Lo Boza | 0.90 | 0.03 | -96.67 % | |
| PMGD PFV Lo Chacón | 22.29 | 19.91 | -10.68 % | |
| PMGD PFV Lo Miguel | 79.77 | 88.72 | 11.22 % | |
| PMGD PFV Lo Miranda | 49.70 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV Lo Sierra | 19.01 | 13.64 | -28.25 % | |
| PMGD PFV Lockma | 94.86 | 91.64 | -3.39 % | |
| PMGD PFV Loica | 25.77 | 24.90 | -3.38 % | |
| PMGD PFV Loma Tendida | 24.98 | 19.91 | -20.30 % | |
| PMGD PFV Lomas Coloradas | 16.18 | 10.62 | -34.36 % | |
| PMGD PFV Loncura | 79.82 | 90.71 | 13.64 % | |
| PMGD PFV Loreto | 23.57 | 24.02 | 1.91 % | |
| PMGD PFV Los Banos | 56.59 | 55.09 | -2.65 % | |
| PMGD PFV Los Cisnes | 65.01 | 64.88 | -0.20 % | |
| PMGD PFV Los Corrales del Verano | 86.02 | 85.75 | -0.31 % | |
| PMGD PFV Los Eucaliptos | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Los Gorriones | 21.95 | 24.67 | 12.39 % | |
| PMGD PFV Los Jotes | 25.73 | 24.22 | -5.87 % | |
| PMGD PFV Los Lagos | 15.72 | 18.95 | 20.55 % | |
| PMGD PFV Los Libertadores | 66.40 | 59.06 | -11.05 % | |
| PMGD PFV Los Lirios | 56.88 | 97.76 | 71.87 % | |
| PMGD PFV Los Magnolios | 28.10 | 30.24 | 7.62 % | |
| PMGD PFV Los Molinos | 93.60 | 76.52 | -18.25 % | |
| PMGD PFV Los Morros I | 9.08 | 13.61 | 49.89 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD PFV Los Nogales | 24.44 | 75.41 | 208.55 % | |
| PMGD PFV Los Paltos | 22.20 | 19.17 | -13.65 % | |
| PMGD PFV Los Patos | 24.70 | 25.56 | 3.48 % | |
| PMGD PFV Los Perales | 19.78 | 20.21 | 2.17 % | |
| PMGD PFV Los Puquios | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Los Robles | 6.51 | 6.97 | 7.07 % | |
| PMGD PFV Los Tauretes | 24.51 | 25.21 | 2.86 % | |
| PMGD PFV Los Tilos | 30.54 | 30.50 | -0.13 % | |
| PMGD PFV Los Tordos | 47.67 | 48.86 | 2.50 % | |
| PMGD PFV Luce Solar | 22.40 | 9.63 | -57.01 % | |
| PMGD PFV Luders | 26.20 | 28.94 | 10.46 % | |
| PMGD PFV Lumbreras | 30.81 | 32.01 | 3.89 % | |
| PMGD PFV Lumilla | 83.50 | 82.93 | -0.68 % | |
| PMGD PFV Luna | 23.82 | 20.89 | -12.30 % | |
| PMGD PFV Luna del Norte | 20.48 | 19.26 | -5.96 % | |
| PMGD PFV Macao | 79.01 | 89.17 | 12.86 % | |
| PMGD PFV Macarena Solar | 8.39 | 5.04 | -39.93 % | |
| PMGD PFV Maikono | 26.79 | 27.15 | 1.34 % | |
| PMGD PFV Maimalicán | 81.57 | 82.63 | 1.30 % | |
| PMGD PFV Maitenlahue | 25.80 | 26.43 | 2.44 % | |
| PMGD PFV Malaquita II | 59.61 | 60.33 | 1.21 % | |
| PMGD PFV Malinke | 14.63 | 15.62 | 6.77 % | |
| PMGD PFV Malloco | 25.40 | 25.37 | -0.12 % | |
| PMGD PFV Malvilla | 24.07 | 24.17 | 0.42 % | |
| PMGD PFV Manao | 24.63 | 24.48 | -0.61 % | |
| PMGD PFV Mandinga | 46.48 | 45.19 | -2.78 % | |
| PMGD PFV Marambio | 21.29 | 21.30 | 0.05 % | |
| PMGD PFV Marañon | 95.48 | 97.40 | 2.01 % | |
| PMGD PFV Marchigue II | 75.57 | 76.88 | 1.73 % | |
| PMGD PFV Marchigue VII | 24.29 | 26.74 | 10.09 % | |
| PMGD PFV Margarita X | 36.88 | 37.83 | 2.58 % | |
| PMGD PFV Marin | 32.46 | 51.55 | 58.81 % | |
| PMGD PFV María Dolores | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV María Pinto | 25.99 | 26.30 | 1.19 % | |
| PMGD PFV Maule X | 62.92 | 59.45 | -5.51 % | |
| PMGD PFV Meco Chillan | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Meli | 63.08 | 64.65 | 2.49 % | |
| PMGD PFV Membrillo | 9.80 | 10.06 | 2.65 % | |
| PMGD PFV Mercurio Sur | 18.59 | 5.81 | -68.75 % | |
| PMGD PFV Millahue | 20.07 | 19.82 | -1.25 % | |
| PMGD PFV Milán A | 27.29 | 28.00 | 2.60 % | |
| PMGD PFV Mitchi | 41.44 | 41.45 | 0.02 % | |
| PMGD PFV Montt | 25.00 | 20.53 | -17.88 % | |
| PMGD PFV Mora | 0.00 | 17.83 | | |
| PMGD PFV Mostazal | 84.40 | 87.91 | 4.16 % | |
| PMGD PFV Moya | 57.30 | 56.92 | -0.66 % | |
| PMGD PFV Mutupín | 75.48 | 65.77 | -12.86 % | |
| PMGD PFV Nahuén | 93.70 | 88.91 | -5.11 % | |
| PMGD PFV Nan | 17.41 | 71.46 | 310.45 % | |
| PMGD PFV Nazarino Verano | 23.28 | 25.50 | 9.54 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD PFV Newentun | 59.91 | 61.44 | 2.55 % | |
| PMGD PFV Nihue | 25.17 | 26.23 | 4.21 % | |
| PMGD PFV Norte Chico | 18.10 | 13.22 | -26.96 % | |
| PMGD PFV Ocoa | 30.10 | 24.04 | -20.13 % | |
| PMGD PFV Olivia | 26.85 | 26.91 | 0.22 % | |
| PMGD PFV Olivier | 25.48 | 23.89 | -6.24 % | |
| PMGD PFV Olivillo | 77.89 | 87.02 | 11.72 % | |
| PMGD PFV Orion | 26.99 | 23.44 | -13.15 % | |
| PMGD PFV Orquidea Solar | 21.29 | 17.39 | -18.32 % | |
| PMGD PFV Ovalle Norte | 37.62 | 47.44 | 26.10 % | |
| PMGD PFV Ovejería | 84.60 | 85.52 | 1.09 % | |
| PMGD PFV PAS1 | 76.30 | 87.32 | 14.44 % | |
| PMGD PFV PSF Doña Florinda | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV PSF El Peral | 75.89 | 78.36 | 3.25 % | |
| PMGD PFV PSF Horizonte | 40.39 | 40.43 | 0.10 % | |
| PMGD PFV PVP La Rosa | 53.76 | 57.72 | 7.37 % | |
| PMGD PFV PVP Unihue | 21.11 | 21.96 | 4.03 % | |
| PMGD PFV Pachira | 74.36 | 57.57 | -22.58 % | |
| PMGD PFV Paillihue | 90.54 | 48.81 | -46.09 % | |
| PMGD PFV Paine | 74.17 | 73.42 | -1.01 % | |
| PMGD PFV Palto Sunlight | 73.45 | 78.91 | 7.43 % | |
| PMGD PFV Pama | 8.50 | 8.83 | 3.88 % | |
| PMGD PFV Panguilemo Aerop. | 40.37 | 44.14 | 9.34 % | |
| PMGD PFV Panquehue II | 34.85 | 33.39 | -4.19 % | |
| PMGD PFV Paraguay | 68.40 | 65.51 | -4.23 % | |
| PMGD PFV Paranal | 20.61 | 20.40 | -1.02 % | |
| PMGD PFV Parque Bicentenario | 25.27 | 21.79 | -13.77 % | |
| PMGD PFV Parque Curicura | 45.62 | 46.76 | 2.50 % | |
| PMGD PFV Parque Doña Berta | 25.35 | 25.34 | -0.04 % | |
| PMGD PFV Parque El Olivar | 73.95 | 72.40 | -2.10 % | |
| PMGD PFV Parque Farol Solar | 80.59 | 86.54 | 7.38 % | |
| PMGD PFV Parque Jotabeche | 38.72 | 76.34 | 97.16 % | |
| PMGD PFV Parque La Colonia | 96.28 | 96.53 | 0.26 % | |
| PMGD PFV Parque La Travesía | 16.97 | 85.35 | 402.95 % | |
| PMGD PFV Parque Nancagua | 59.73 | 61.33 | 2.68 % | |
| PMGD PFV Parque PVP Itihue | 79.15 | 71.55 | -9.60 % | |
| PMGD PFV Parque PVP Mayos | 11.89 | 12.24 | 2.94 % | |
| PMGD PFV Parque San Javier | 38.48 | 34.20 | -11.12 % | |
| PMGD PFV Parque Santa Fe | 74.80 | 61.76 | -17.43 % | |
| PMGD PFV Parque Valparaiso | 57.82 | 56.45 | -2.37 % | |
| PMGD PFV Pastrán | 75.60 | 80.27 | 6.18 % | |
| PMGD PFV Patagua | 59.35 | 61.46 | 3.56 % | |
| PMGD PFV Patricia Del Verano | 82.71 | 82.74 | 0.04 % | |
| PMGD PFV Pedreros | 25.00 | 30.09 | 20.36 % | |
| PMGD PFV Pegasus | 27.04 | 24.24 | -10.36 % | |
| PMGD PFV Pellin | 48.88 | 46.31 | -5.26 % | |
| PMGD PFV Pelumpen | 23.81 | 23.33 | -2.02 % | |
| PMGD PFV Penaflor | 90.46 | 89.99 | -0.52 % | |
| PMGD PFV Pencahue | 42.51 | 43.27 | 1.79 % | |
| PMGD PFV Pencahue Este | 23.48 | 24.69 | 5.15 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD PFV Pepa | 93.70 | 90.03 | -3.92 % | |
| PMGD PFV Pequen | 23.92 | 20.98 | -12.29 % | |
| PMGD PFV Peralillo | 0.00 | 29.36 | | |
| PMGD PFV Perla del Norte | 75.10 | 86.67 | 15.41 % | |
| PMGD PFV Perséfone | 40.35 | 39.89 | -1.14 % | |
| PMGD PFV Pesaro | 21.99 | 25.69 | 16.83 % | |
| PMGD PFV Pica | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Pichon | 15.90 | 15.62 | -1.76 % | |
| PMGD PFV Picunche | 74.00 | 76.45 | 3.31 % | |
| PMGD PFV Piduco | 27.83 | 28.42 | 2.12 % | |
| PMGD PFV Pilpilen | 22.80 | 24.17 | 6.01 % | |
| PMGD PFV Piquero | 91.47 | 96.36 | 5.35 % | |
| PMGD PFV Pirincho Solar | 0.00 | 0.03 | | |
| PMGD PFV Pirque | 23.00 | 16.80 | -26.96 % | |
| PMGD PFV Pitotoy | 26.28 | 26.91 | 2.40 % | |
| PMGD PFV Pitra | 28.28 | 29.32 | 3.68 % | |
| PMGD PFV Placilla | 74.77 | 2.89 | -96.13 % | |
| PMGD PFV Playerito | 24.35 | 30.04 | 23.37 % | |
| PMGD PFV Playero | 21.56 | 30.16 | 39.89 % | |
| PMGD PFV Playeron | 27.50 | 30.07 | 9.35 % | |
| PMGD PFV Plaza Sunlight | 73.98 | 82.70 | 11.79 % | |
| PMGD PFV Plomo Verano | 25.91 | 26.34 | 1.66 % | |
| PMGD PFV Población | 24.40 | 25.59 | 4.88 % | |
| PMGD PFV Pocillas | 18.39 | 26.24 | 42.69 % | |
| PMGD PFV Pomuyeto | 25.23 | 22.31 | -11.57 % | |
| PMGD PFV Portezuelo | 25.21 | 24.56 | -2.58 % | |
| PMGD PFV Pretty Field | 22.00 | 27.14 | 23.36 % | |
| PMGD PFV Puangue | 37.40 | 39.22 | 4.87 % | |
| PMGD PFV Pueblo Hundido | 24.55 | 26.47 | 7.82 % | |
| PMGD PFV Pueblo Seco | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Puelche | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Puente Solar | 27.06 | 27.28 | 0.81 % | |
| PMGD PFV Puig Sunlight | 23.51 | 24.78 | 5.40 % | |
| PMGD PFV Pullalli | 24.90 | 21.76 | -12.61 % | |
| PMGD PFV Pumas | 24.76 | 25.93 | 4.73 % | |
| PMGD PFV Punta Baja | 15.20 | 14.70 | -3.29 % | |
| PMGD PFV Quebrada de Talca | 76.43 | 86.79 | 13.55 % | |
| PMGD PFV Queltehue | 22.18 | 19.44 | -12.35 % | |
| PMGD PFV Quemados | 62.66 | 63.47 | 1.29 % | |
| PMGD PFV Quetena | 84.39 | 83.88 | -0.60 % | |
| PMGD PFV Quillay | 24.03 | 24.09 | 0.25 % | |
| PMGD PFV Quilmo Solar | 46.53 | 48.69 | 4.64 % | |
| PMGD PFV Quilvo | 0.00 | 61.50 | | |
| PMGD PFV Quinantu | 79.40 | 54.38 | -31.51 % | |
| PMGD PFV Quinta | 27.15 | 28.79 | 6.04 % | |
| PMGD PFV Quinta Cabrero | 66.13 | 1.27 | -98.08 % | |
| PMGD PFV RDCL SAN | 77.82 | 77.43 | -0.50 % | |
| PMGD PFV REN | 35.57 | 45.55 | 28.06 % | |
| PMGD PFV RLA | 22.40 | 19.82 | -11.52 % | |
| PMGD PFV Ramírez del Verano Solar | 19.69 | 22.32 | 13.36 % | |
| PMGD PFV Ranguil | 10.88 | 7.48 | -31.25 % | |
| PMGD PFV Ranguil Solar Norte | 27.09 | 27.53 | 1.62 % | |
| PMGD PFV Ratulemus | 15.28 | 24.89 | 62.89 % | |
| PMGD PFV Rauquen | 60.93 | 69.27 | 13.69 % | |
| PMGD PFV Rcu | 46.19 | 47.23 | 2.25 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD PFV Recoleta | 42.12 | 38.76 | -7.98 % | |
| PMGD PFV Rengo | 61.60 | 70.62 | 14.64 % | |
| PMGD PFV Rexner | 23.93 | 23.87 | -0.25 % | |
| PMGD PFV Rimini | 85.86 | 60.82 | -29.16 % | |
| PMGD PFV Rinconada | 76.24 | 78.44 | 2.89 % | |
| PMGD PFV Rinconada Alcones | 98.30 | 99.29 | 1.01 % | |
| PMGD PFV Rinconada Norte | 31.28 | 31.28 | 0.00 % | |
| PMGD PFV Rita del Maitén | 0.00 | 19.88 | | |
| PMGD PFV Rodeo | 21.69 | 21.56 | -0.60 % | |
| PMGD PFV Roma | 23.13 | 24.88 | 7.57 % | |
| PMGD PFV Romeria | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Rosario | 9.97 | 49.94 | 400.90 % | |
| PMGD PFV Rovián | 57.90 | 55.79 | -3.64 % | |
| PMGD PFV Rucapaine | 94.32 | 93.90 | -0.45 % | |
| PMGD PFV Río Peuco | 23.50 | 24.80 | 5.53 % | |
| PMGD PFV S. Antonio Monte | 73.94 | 74.18 | 0.32 % | |
| PMGD PFV S. Francisco Parral | 19.91 | 17.81 | -10.55 % | |
| PMGD PFV SDSI | 25.58 | 21.53 | -15.83 % | |
| PMGD PFV SF Fortuna 15 | 0.00 | 26.27 | | |
| PMGD PFV SGT Catapilco | 71.40 | 89.52 | 25.38 % | |
| PMGD PFV SGT Tucapel | 50.41 | 47.83 | -5.12 % | |
| PMGD PFV SLK CB Nueve | 25.35 | 25.22 | -0.51 % | |
| PMGD PFV SP Malloa | 18.74 | 20.27 | 8.16 % | |
| PMGD PFV SP Villa Alemana | 19.06 | 19.11 | 0.26 % | |
| PMGD PFV Salerno Solar | 28.50 | 15.96 | -44.00 % | |
| PMGD PFV Samo Bajo | 20.48 | 20.80 | 1.56 % | |
| PMGD PFV San Alberto | 42.64 | 37.99 | -10.91 % | |
| PMGD PFV San Antonio | 8.65 | 1.78 | -79.42 % | |
| PMGD PFV San Camilo | 20.91 | 26.50 | 26.73 % | |
| PMGD PFV San Carlos | 25.66 | 21.59 | -15.86 % | |
| PMGD PFV San Eduardo | 2.05 | 1.97 | -3.90 % | |
| PMGD PFV San Emilio I | 17.55 | 24.85 | 41.60 % | |
| PMGD PFV San Eugenio | 81.45 | 78.21 | -3.98 % | |
| PMGD PFV San Francisco | 29.60 | 26.70 | -9.80 % | |
| PMGD PFV San Isidro | 22.70 | 24.19 | 6.56 % | |
| PMGD PFV San José II | 31.69 | 26.66 | -15.87 % | |
| PMGD PFV San Pedro | 21.80 | 21.21 | -2.71 % | |
| PMGD PFV San Rafael | 21.94 | 21.84 | -0.46 % | |
| PMGD PFV San Ramiro | 93.70 | 64.86 | -30.78 % | |
| PMGD PFV San Ramón | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV San Vicente TT | 43.52 | 3.35 | -92.30 % | |
| PMGD PFV Sand Solar | 85.42 | 89.79 | 5.12 % | |
| PMGD PFV Santa Adriana | 25.00 | 20.94 | -16.24 % | |
| PMGD PFV Santa Amelia | 29.20 | 29.80 | 2.05 % | |
| PMGD PFV Santa Blanca | 19.93 | 20.11 | 0.90 % | |
| PMGD PFV Santa Carolina | 27.28 | 28.12 | 3.08 % | |
| PMGD PFV Santa Cecilia | 16.50 | 15.72 | -4.73 % | |
| PMGD PFV Santa Clara | 18.32 | 20.34 | 11.03 % | |
| PMGD PFV Santa Cruz | 67.32 | 60.96 | -9.45 % | |
| PMGD PFV Santa Elizabeth | 60.85 | 62.82 | 3.24 % | |
| PMGD PFV Santa Emilia | 47.44 | 48.49 | 2.21 % | |
| PMGD PFV Santa Ester | 26.22 | 23.64 | -9.84 % | |
| PMGD PFV Santa Francisca | 39.92 | 34.67 | -13.15 % | |
| PMGD PFV Santa Inés | 26.44 | 18.94 | -28.37 % | |
| PMGD PFV Santa Julia | 17.90 | 0.00 | -100.00 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD PFV Santa Laura | 9.30 | 12.88 | 38.49 % | |
| PMGD PFV Santa Lucía | 27.83 | 52.77 | 89.62 % | |
| PMGD PFV Santa Luisa | 25.92 | 22.63 | -12.69 % | |
| PMGD PFV Santa Margarita | 20.52 | 28.05 | 36.70 % | |
| PMGD PFV Santa Pamela | 73.78 | 73.15 | -0.85 % | |
| PMGD PFV Santa Rita | 18.77 | 20.02 | 6.66 % | |
| PMGD PFV Santa Teresita | 81.30 | 94.93 | 16.77 % | |
| PMGD PFV Santuario | 27.10 | 25.73 | -5.06 % | |
| PMGD PFV Saturno Norte | 14.84 | 6.15 | -58.56 % | |
| PMGD PFV Siete Colores | 61.77 | 63.07 | 2.10 % | |
| PMGD PFV Sirimavo | 19.01 | 6.81 | -64.18 % | |
| PMGD PFV Sofia | 24.89 | 24.96 | 0.28 % | |
| PMGD PFV Sol de Septiembre | 69.19 | 69.03 | -0.23 % | |
| PMGD PFV Sol del Maule | 18.18 | 18.67 | 2.70 % | |
| PMGD PFV Sol del Norte | 20.48 | 20.73 | 1.22 % | |
| PMGD PFV Solar Del Bueno | 19.49 | 6.58 | -66.24 % | |
| PMGD PFV Solaris | 0.00 | 78.36 | | |
| PMGD PFV Soy Solar | 26.80 | 28.10 | 4.85 % | |
| PMGD PFV Sunhunter | 74.62 | 84.15 | 12.77 % | |
| PMGD PFV Sunray | 73.39 | 32.56 | -55.63 % | |
| PMGD PFV Tabolango | 89.22 | 92.94 | 4.17 % | |
| PMGD PFV Talagante | 79.92 | 87.82 | 9.88 % | |
| PMGD PFV Talca | 53.16 | 52.09 | -2.01 % | |
| PMGD PFV Talhuén | 24.40 | 25.75 | 5.53 % | |
| PMGD PFV Tallado | 83.64 | 81.70 | -2.32 % | |
| PMGD PFV Tamarama | 80.71 | 99.49 | 23.27 % | |
| PMGD PFV Tamarugo | 11.61 | 16.96 | 46.08 % | |
| PMGD PFV Tambo Real | 20.26 | 18.75 | -7.45 % | |
| PMGD PFV Taranto | 64.73 | 35.66 | -44.91 % | |
| PMGD PFV Taruca | 87.16 | 82.57 | -5.27 % | |
| PMGD PFV Techos de Altamira | 1.36 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV Tes Solar | 26.08 | 24.04 | -7.82 % | |
| PMGD PFV Tierra | 42.81 | 71.66 | 67.39 % | |
| PMGD PFV Tijeral | 24.24 | 25.43 | 4.91 % | |
| PMGD PFV Til Til | 17.45 | 6.91 | -60.40 % | |
| PMGD PFV Topacio | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV Torino | 59.69 | 61.61 | 3.22 % | |
| PMGD PFV Tortolas del Verano | 25.53 | 25.40 | -0.51 % | |
| PMGD PFV Tortuga | 2.48 | 23.35 | 841.53 % | |
| PMGD PFV Tranque del Sol | 81.09 | 90.85 | 12.04 % | |
| PMGD PFV Trebal | 19.69 | 19.85 | 0.81 % | |
| PMGD PFV Trebo | 24.22 | 26.26 | 8.42 % | |
| PMGD PFV Trica-Dos | 18.20 | 17.03 | -6.43 % | |
| PMGD PFV Tricahue II | 93.70 | 76.48 | -18.38 % | |
| PMGD PFV Trinidad | 27.62 | 28.28 | 2.39 % | |
| PMGD PFV Tucuquere | 24.80 | 25.74 | 3.79 % | |
| PMGD PFV Turquia | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV UTFSM V. Valdés | 0.56 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV UTFSM Vitacura | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD PFV UTFSM Viña | 2.48 | 2.48 | 0.00 % | |
| PMGD PFV VELASCO SOLAR | 12.37 | 40.01 | 223.44 % | |
| PMGD PFV Valle Alegre | 19.46 | 20.68 | 6.27 % | |
| PMGD PFV Valle Este II | 85.82 | 90.24 | 5.15 % | |
| PMGD PFV Valle Oeste II | 76.34 | 88.81 | 16.33 % | |
| PMGD PFV Valle de la Luna II | 7.60 | 2.51 | -66.97 % | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD PFV Ventisquero | 94.38 | 96.26 | 1.99 % | |
| PMGD PFV Venturada | 91.01 | 73.55 | -19.18 % | |
| PMGD PFV Verona | 26.91 | 31.76 | 18.02 % | |
| PMGD PFV Vicente | 17.84 | 11.06 | -38.00 % | |
| PMGD PFV Victoria | 75.64 | 74.98 | -0.87 % | |
| PMGD PFV Villa Alegre | 42.26 | 42.99 | 1.73 % | |
| PMGD PFV Villa CVE | 47.79 | 47.84 | 0.10 % | |
| PMGD PFV Villa Cruz | 21.10 | 25.06 | 18.77 % | |
| PMGD PFV Villa Moscoso | 26.42 | 26.68 | 0.98 % | |
| PMGD PFV Villa Prat | 24.35 | 24.84 | 2.01 % | |
| PMGD PFV Villa Seca | 17.00 | 21.27 | 25.12 % | |
| PMGD PFV Villa Solar | 17.65 | 14.00 | -20.68 % | |
| PMGD PFV Violeta | 48.75 | 48.84 | 0.18 % | |
| PMGD PFV Vituco 2B | 27.04 | 28.30 | 4.66 % | |
| PMGD PFV Viñas del Sol | 50.74 | 62.73 | 23.63 % | |
| PMGD PFV Yahutela | 46.25 | 45.87 | -0.82 % | |
| PMGD PFV Yungay II Trilaleo | 50.56 | 49.59 | -1.92 % | |
| PMGD PFV Ñilhue | 4.61 | 0.00 | -100.00 % | |
| PMGD PFV Ñiquén | 17.10 | 19.11 | 11.75 % | |
| PMGD TER Aggreko 01 | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Agni | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Alerce | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Almendrado | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Ancalí | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Aromos | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Bellet | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Berlioz | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Bio Cruz | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Bluegate | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Boldos | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Calafate | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Calfuco | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Camping | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Casablanca | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Casablanca II | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Cañete | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Chile | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Chillan | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Chorrillos | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Chufkén | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Ciruelillo | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Coelemu | 0.00 | 30.67 | | |
| PMGD TER Conchalí | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Contulmo | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Copiulemu | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Cortés | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Curacautín | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Curauma | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Dagoberto | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Deuco | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Diesel Cerezo | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Diesel Coya | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Diésel Colaco Pargua | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Don Pedro | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Doña Javiera | 0.00 | 0.00 | | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD TER Egido | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER El Campesino | 0.00 | 0.63 | | |
| PMGD TER El Canelo | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER El Canelo II | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER El Faro | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER El Jardin | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER El Molle | 0.00 | 13.39 | | |
| PMGD TER El Nogal | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Ermitaño | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Estancilla | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Estandartes | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Etersol | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Exequiel Fernández | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Gami | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER HBS | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER HBS GNL | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Holley | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER La Gloria-21 | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Lagunitas | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Las Dalias | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Las Pampas | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Lebu | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Lepanto | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Lipigas Concón | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Lomas Coloradas | 0.00 | 18.64 | | |
| PMGD TER Lonquimay | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Los Pinos | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Los Sauces | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Los Álamos | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Louisiana Pacific | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Lousiana Pacific II | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Mayor Power | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Mimbre | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Monte Patria | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Multiexport | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Multiexport II | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Orafti | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER PRP Campesina | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER PRP Chifin | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER PRP Las Quemas | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER PRP Los Negros | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER PRP Marver | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER PRP Tambores | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Pinares | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Punitaqui | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Quitralman | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Ramadilla | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Rapaco | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Raso Power | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Rey | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Río Azul | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Salmofood | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Santa Irene | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Sepultura | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Tamm | 0.00 | 0.00 | | |

| Central | Prog. | Real | Desv. % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMGD TER Tapihue | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Tigre | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Tirúa | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Tomaval | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Trebal Mapocho | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER TrongolCuranilahue | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Yumbel | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Zapallar | 0.00 | 0.00 | | |
| PMGD TER Zofri | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | 25,716.01 | 26,208.18 | 1.91 % | |

| JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*) | |
|---|---|
| **HE Canutillar** | **Mayor generación real por control de transferencia** |
| **PE ANTOFAGASTA** | **Menor generación real por limitación.** |
| **PFV Estepa Solar** | **Menor generación real por pruebas de puesta en servicio.** |
| **PFV Gabriela** | **Retraso de las pruebas de puesta en servicio.** |
| **PFV Las Salinas** | **Menor generación real por control de transferencia** |

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

# ESTADO DE LAS CENTRALES

## 3.1 Desconexión Forzada

| CENTRAL (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| CSP Cerro Dominador | 0.00 % | Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296. |
| HE Antuco | 50.00 % | U-2 indiponible. Causa informada: Operación de relé 86V, según IF 2026000990. |
| HE Cipreses | 69.00 % | U-3 indisponible. Causa informada: Filtración de agua en zona junta de dilatación en tubería de presión, según SDCF 2026012909. |
| HE Rapel | 40.00 % | U-1 y 2 indisponible. Causa informada: Falla en Banco de Tansformador T1 de 230/69/13.8 kV 3x57 MVA. según IF 2026001023. |
| HP Alfalfal 2 | 0.00 % | U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246. |
| HP Rucue | 50.00 % | U-1 indisponible. Causa informada: A raíz de un siniestro, debido a inflamación provocada por una fuga de gas durante trabajos de metalizado de las placas de desgaste y tapa superior de la turbina de dicha unida, según SDCF 2025077466. |
| PE Puelche Sur | 0.00 % | Indisponible. Causa informada: Variaciones de generación no controladas del PE Puelche Sur, según SDCF 2026014499. |
| PFV Gran Teno | 0.00 % | Indisponible. Causa informada: S/E Seccionadora Solís paño AT1 interrupción forzada por protecciones. |
| TER Atacama 1 GNL | 84.20 % | TG1B con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Anormalidad en el sistema de combustión, según SDCF 2026013020. |
| TER Atacama 2 Gas Arg | 76.00 % | TV2C indisponible. Causa informada: Falla en proceso de puesta en servicio operan alarmas de altas vibraciones, según IF 2026000982. |
| TER Cochrane-CCH2 | 79.00 % | Indiponible. Causa informada: Trip de caldera por falla total de llama. Problema en tarjeta de control de caldera, según IF 2026001037. |

## 3.2 Limitación Forzada

| CENTRAL (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| HE Cipreses | 69.00 % | U-3 limitada a 15 MW. Causa informada: Limitaciones de generación: 15 MW como potencia máxima y 0 MVAR en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora. En rangos de 0 a 15 MW no podrá aportar los siguientes SSCC: CPF, CSF y CT, según IL 2025001067 y U-2 una vez en servicio podrá generar solamente en una carga fija de 20 MW y 0 MVAR en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora, según IL 2024001465. |
| HP Abanico | 100.00 % | U-6 limitada a 15 MW. Causa informada: Por sobre esta carga puede desconectarse por operación del relé 86M debido a trabamiento mecánico en el distribuidor de la unidad, según IL 2025002425. |
| PE Puelche Sur | 100.00 % | Limitada. Causa informada: Anomalía de operación del sistema de control centralizado PPC, se dejará deshabilitado el PPC, la regulación de potencia activa se realizará a nivel SCADA. Parque queda imposibilitado de la regulación de potencia reactiva, según IL 2026000351. |
| PFV Carrera Pinto | 84.00 % | Limitada a 75 MW. Causa informada: Fuera de servicio en el circuito 5 por falla en uno de los mismos, según IL 2025002269. |
| PFV Gran Teno | 78.00 % | limitada a 156 MW. Causa informada: Revisión y reparación de línea de media tensión de circuito 3, 10 y 12 hacia centros de transformación, según IL 2026000335. |
| PFV Granja Solar | 94.00 % | Limitada a 104 MW. Causa informada: Centro de Transformación 7 se encuentra fuera de servicio debido a problemas con inversores 7.3 y 7.4, según IL 2025001616 y SICF 2025079550. |
| PFV Huatacondo | 62.90 % | Limitada a 56 MW. Causa informada: Se verifican centros de transformación con alarmas presentes a causa de la posterior normalización de la Barra A de 23 kV, según IL 2026000199. |
| PFV Santa Isabel | 0.00 % | Limitada a 0 MW. Causa informada: Problema en investigación con PPC, según IL 2026000254. |
| PFV Valle Escondido | 98.00 % | Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024. |
| TER Angamos-ANG2 | 100.00 % | Limitada a 260 MW. Causa informada: Falla en bomba circuladora de agua de mar, según SICF 2026013546. |
| TER Atacama 1 Diésel | 35.00 % | TG1B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Alta presión diferencial de cámaras en circuito secundario, según IL 2025000355. |
| TER Atacama 1 GNL | 84.20 % | Limitado a generar como potencia máxima 320 MW. Causa informada: Debido a indisponibilidad de 2da Bomba de refrigeración principal, lo cual limita la generación de unidad TV solamente hasta 110 MW, según IL 2024000440. |
| TER Atacama 2 Diésel | 35.00 % | TG2B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Alta presión diferencial de cámaras en circuito secundario, según IL 2025000312. |
| TER Atacama 2 GNL | 100.00 % | TG2B indisponible en ciclo abierto. Causa informada: Falla en el proceso de partida por alto consumo de agua, queda disponible para operar en cualquier otra configuración, según IL 2025003047. |
| TER Guacolda 2 | 88.00 % | Limitada a 135 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2026000342. |
| TER Nehuenco 9B Gas Arg | 100.00 % | Limitada en 95 MW. Causa infamada: Por degradación de la unidad, según IL 2026000010. |

## 3.3 Mantenimiento Mayor

| CENTRAL (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| HE Pangue | 50.00 % | U-1 mantenimiento mayor, según SD 2025141260. |
| HE Pehuenche | 50.00 % | U-1 mantenimiento mayor, según SD 2025144553. |
| HE Rapel | 40.00 % | U-4 mantenimiento mayor, según SD 2026005604. |
| TER IEM | 0.00 % | Indisponible. Causa informada: Overhaul de la turbina de vapor y reconversión a gas, según SD 2025141247. |
| TER Nehuenco II GNL | 0.00 % | Mantenimiento mayor, según SD 2026011164 |

## 3.4 Prueba Puesta en Servicio

| CENTRAL (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| BESS Bolero | 0.00 % | En periodo de puesta en servicio. |
| BESS Víctor Jara | 0.00 % | En periodo de puesta en servicio. |
| PE ANTOFAGASTA | 0.00 % | En periodo de puesta en servicio. |
| PE Ckhúri | 0.00 % | En periodo de puesta en servicio. |
| PFV Estepa Solar | 0.00 % | En periodo de puesta en servicio. |
| PFV Víctor Jara | 0.00 % | En periodo de puesta en servicio. |
| SAE PFV Estepa Solar | 0.00 % | En periodo de puesta en servicio. |

## 3.5 Restricción Operativa

| CENTRAL (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| HE Angostura | 100.00 % | U-3 no se encuentra disponible para regulación de tensión, para potencias superior a 46 MW, esto debido a aumento de temperaturas en el generador, según IL 2025000639. // Limitada. Causa informada: Resoluciones de la dirección general de aguas ( DGA) y en la Resolución de calificación ambiental (RCA) se requiere limitar la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW, cuando se considere solo la operación de esta. Estando la cota de Angostura en su valor mínimo (316,05 msnm) y con un afluente que no permita mantener los 40 MW, sólo en ese caso se puede bajar su generación respetando su mínimo técnico operacional (24 MW), si el afluente es menor se deberá retirar de servicio. No puede prestar SSCC si la cota y o afluente no permite mantener la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW. |

| CENTRAL (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| HE Antuco | 100.00 % | Limitada. Causa informada: Producto de los trabajos de Desrripiado realizados en bocatoma Polcura, se aumenta el volumen de regulación, el nuevo rango de operación de la bocatoma fluctuará entre las cotas 731,50 y 736,00 m.s.n.m. según IL 2025001890. Y Debido al inicio de la temporada de riego 2025 - 2026, la central Antuco deberá generar en forma constante todo el caudal afluente natural más el caudal que la DOH solicite turbinar por la central El Toro, con la finalidad de cumplir requerimientos de riego, según IL 2025002753. |
| HE Cipreses | 69.00 % | Laguna Invernada limitada. Causa informada: De acuerdo a convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego y cuando el río Maule en Armerillo se encuentra deficitario (actual escenario) se debe al menos generar el caudal afluente a la laguna La Invernada, lo que implica no embalsar, la cota se ha fijado en la 1315.21 msnm, como cota objetivo semanal en la laguna invernada de lunes a lunes, según IL 2025002923. |
| HE El Toro | 100.00 % | Limitada. Causa informada: Sin prestar servicio de AGC por difícil forma de sostener los sistemas hidro-mecánicos que regulan la generación , según IL 2021001180. Y Durante el periodo de riego, Central El Toro podrá variar su potencia activa si se cumplen las siguientes condiciones: 1.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean compensadas de manera tal que, al final de cada día, el volumen total de agua extraída desde el embalse Laja sea el mismo que el volumen total de agua solicitada por la DOH, como tasa de extracción, para ese día. O, dicho de otra manera, que la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día. 2.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean administradas de manera tal que durante todo momento la generación de central Antuco se mantenga constante, con una generación equivalente a las extracciones de riego solicitada por la DOH más la hoya intermedia, lo anterior, mediante la adecuada utilización de la bocatoma Polcura. Dado lo anterior, Central El Toro podrá colaborar en control primario de frecuencia (CPF) del Sistema Eléctrico. 3.- Considerar para el propósito anterior , un nivel en bocatoma Polcura que fluctúe entre las cotas 731,50 y 736,00 m.s.n.m. de manera de disponer de una banda adecuada para reaccionar a las variaciones potenciales producto del CPF, según IL 2025002754. |
| HE Los Cóndores | 100.00 % | De acuerdo con el marco operativo global de la Central Los Cóndores, todas las variaciones en el caudal son determinadas por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), previa solicitud de la Junta de Vigilancia del Río Maule o, en su caso, por la generación. En consecuencia, las extracciones de agua de la Laguna del Maule deben realizarse preferentemente desde la Central Los Cóndores, de acuerdo con los principios de uso eficiente del recurso hídrico. Cabe destacar que tanto los ajustes operativos de la Central Los Cóndores como las compuertas de extracción de la Laguna del Maule están bajo el control y supervisión directa de la DOH, lo que impide que la central pueda modular su generación de manera autónoma, según IL 2025000512. |
| HE Pangue | 100.00 % | U-2 con limitación. Causa informada: Dada las actuales condiciones hídricas en la cuenca del Biobío, lo que mantiene caudales afluentes bajos para la temporada hacia al embalse Ralco, Unidad N°2 de Central Pangue podrá operar excepcional y transitoriamente por debajo de su límite técnico declarado. Para lo anterior la Unidad N°2 podrá ser despachada según lo siguiente: En todo horario podrá generar a una potencia mínima de 15MW con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s en el sector de junta de Rio Bío-bío y Rio Pangue. Además, se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s. Las tasas de toma de carga son las siguientes: 15 MW a 300 MW: subir 50 MW cada una hora, equivalentes a 10 MW cada 12 minutos, de 300 MW a 467 MW: subir 100 MW cada una hora, equivalentes a 25 MW cada 15 minutos. Además, la Central podrá aportar potencia activa en caso de emergencia en el SEN, según IL 2026000026. |
| HE Ralco | 100.00 % | U-1 limitada. Causa informada: Se requiere mantener unidad 1 en servicio siempre que el sistema lo requiera. Existe condición técnica de válvula protección turbina la cual se encuentra trabajando en forma deficiente y por recomendación se indica disminuir los movimientos de apertura y cierre de dicha válvula y así evitar la degradación acelerada y una indisponibilidad de la unidad por un tiempo prolongado. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad en servicio permanente, priorizar despacho de unidad N° 1. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad y no de forma permanente, priorizar despacho de unidad N° 2. En caso de que programa de generación requiera ambas unidades en servicio y por condiciones de sistema se deba detener una de las unidades, priorizar detención de unidad N° 2, según IL 2025002207. |
| HE Rapel | 100.00 % | U-3 y U-4 con limitación. Causa informada: Nuevo MT de 25 MW esto hasta la realización de las pruebas de verificación. además, el servicio complementario de AGC deberá operar entre los rangos 35 MW y plena carga, según IL 2025002355 y 2025002356. |
| HP Abanico | 100.00 % | No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2025002414 |
| HP Alfalfal | 100.00 % | Limitada no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725. |
| HP Chacayes | 100.00 % | Dado que la central Chacayes se encuentra en la cuenca del río Cachapoal aguas arriba de las obras de toma de la Central Sauzal y de los regantes de la Junta de Vigilancia del mismo río, se requiere que la central quede excluida del prorrateo de generación en atención a lo siguiente: Cuando se prorratea la generación en Chacayes, se debe verter caudal en la bocatoma, la cual se encuentra 12 km aguas arriba de la central, por lo tanto, se produce un desfase de 2 a 3 horas, entre el momento en que se baja la generación y el momento en que se recupera el caudal normal del río, lo que afecta significativamente el programa de riego de los regantes, quienes no pueden captar todo su derecho durante las horas de desfase, lo cual es particularmente crítico para su regulación de sus compuertas. Esta limitación si afectara a CTF, según IL 2026000063 |
| HP La Confluencia | 100.00 % | Limitada. Causa informada:No participa en la prorrata generalizada. La disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes. El desbordamiento puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45. Alto tránsito de turistas. Exceso de caudal vertido puede socavar puentes y badenes de la ruta I-45, según IL 2025002831. |
| HP La Higuera | 100.00 % | Limitada. Causa informada: No participa en la prorrata generalizada. La disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes. El desbordamiento puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45. Alto tránsito de turistas. Exceso de caudal vertido puede socavar puentes y badenes de la ruta I-45, según IL 2025002830. |
| PE Calama | 100.00 % | Limitada. Causa informada: No puede prestar CPF, se debe ajustar el parámetro de potencia base para cumplir con la NTSyCS, según IL 2025002159. |
| PE Horizonte Norte | 100.00 % | Limitado para prestar CSF. Causa informada: Anormalidad sistema de comunicaciones, según IL 2025003177. |
| PE Horizonte Sur | 100.00 % | Limitada para prestar CSF. Causa informada: Se genera Limitación al control de ACG debido a que no sigue la consigna indicada por el Coordinador, según IL 2025002966. |
| PE San Juan | 100.00 % | Solo puede prestar CSF con la condición de no ajustar consignas menores al mínimo técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000122. Mínimo Técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000121. |
| PE Sierra Gorda Este | 100.00 % | Limitada a variar reactivos. Causa informada: Parque Eólico con limitación para absorber o inyectar Potencia Reactiva, debido a falla en Controlador de cambiador de tap del transformador de poder en S/E El Arriero, según IL 2025000784. |
| PFV El Pelicano | 100.00 % | Limitada a absorber reactivos. Causa informada: Interrupción temporal en la absorción de reactivos debido al reinicio diario de inversores Cada día, los inversores realizan un reinicio programado previo al inicio de la generación, lo que ocasiona una interrupción temporal en la absorción de reactivos durante aproximadamente 40 minutos. Este proceso es parte del comportamiento estándar de los inversores, que durante el reinicio se colocan en un estado de stand-by y no aceptan consignas externas, según IL 2025000946. |
| PFV Guanchoi | 100.00 % | Limitada a prestar SSCC de CPF. Causa informada: Debido a bloqueo del sistema Under/Over Frecuency a nivel de SW del PPC, se informa la imposibilidad de disponer la función de SSCC CPF, según IL 2025002611. |
| PFV Taira | 100.00 % | Indisponible para prestar SSCC de control de tensión horario nocturno. Causa informada: Central no puede prestar servicio de control de tensión en horario nocturno por causas que se investigan, según IL 2026000244. |
| PFV Tamarico Etapa 2 | 100.00 % | Limitada. Causa informada: Imposibilidad de dar SSCC de Control Tensión sin recurso primario, según IL 2025001866. |
| PFV Valle Escondido | 98.00 % | Señal de potencia de disponibilidad con data errónea, según IL 2025003027 |
| PFV Willka | 100.00 % | Limitación al control de tensión durante horario nocturno, según IL 2026000037. |
| TER Angamos-ANG1 | 100.00 % | Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2023001864. |
| TER Angamos-ANG2 | 100.00 % | Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2024000416. |
| TER Atacama 1 GNL | 84.20 % | Limitada configuración 2TG+TV, con AGC Indisponible. Causa informada: Consignas enviadas desde el CEN responden con latencia, según IL 2025003036 y con limitación para prestar SSCC de CSF en AGC. Causa informada: Ciclo 1 con AGC indisponible en las siguientes configuraciones: - TG1A en ciclo abierto y TG1B+0,5TV1C en servicio al mismo tiempo. - TG1B en ciclo simple y TG1A+0,5TV1C en servicio al mismo tiempo, según IL 2025003036 |
| TER Atacama 1 Gas Arg | 100.00 % | Ciclo 1 de Atacama en configuraciones TG1A o TG1B en ciclo simple, no se podrá poner en servicio unidad TV1C sin antes retirar de servicio unidades TG1A o TG1B y esperar a lo menos 5 horas antes de iniciar proceso de puesta en servicio. Lo anterior debido a que la unidad TV1C ha presentado altas vibraciones en AP durante el arranque habiendo estado en servicio una unidad en ciclo simple, según IL 2026000205. |
| TER Atacama 2 GNL | 100.00 % | TG2B indisponible en ciclo abierto. Causa informada: Falla en el proceso de partida por alto consumo de agua, queda disponible para operar en cualquier otra configuración, según IL 2025003047. |
| TER Cochrane-CCH1 | 100.00 % | Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732. |
| TER Cochrane-CCH2 | 100.00 % | Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: Debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2025001353. |

| CENTRAL (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| TER Guacolda 1 | 88.00 % | Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 58 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 55 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 26 horas, según IL 2026000004. |
| TER Guacolda 2 | 88.00 % | Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 56 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 45 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 24 horas, según IL 2026000003. |
| TER Guacolda 3 | 100.00 % | Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 179 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 141 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 71 horas, según IL 2026000005. |
| TER Guacolda 4 | 100.00 % | Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 126 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 126 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 53 horas, según IL 2026000002. |
| TER Guacolda 5 | 100.00 % | Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 135 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 92 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 65 horas, según IL 2026000001. |
| TER Kelar Diésel | 100.00 % | TG1 y TG2 Las turbinas a gas están supeditadas al control operacional indicado por el fabricante del equipo General Electric. Dentro de esta información, se solicita que después del retiro, el virador debe estar en servicio 6 horas como mínimo para evitar vibraciones en el proceso de arranque siguiente, según IL 2024000778 - IL 2024000780. |
| TER Nehuenco 9B Diésel | 0.00 % | Limitada para arrancar con diésel, motivos descritos en la carta GO Carta N°012-2023. Compresor de aire atomizador (CAA) queda con un bypass temporal, disponibilidad de la unidad solo con gas, según IL 2026000012. |
| TER Nehuenco 9B Gas Arg | 100.00 % | Por cumplir límite CO acumulado mayor a 0.5 ton/día, de acuerdo con lo autorizado por la RCA, según Carta N°012-2023. Central se limita a 3 horas en mínimo técnico por día, según IL 2026000011. |
| TER Nehuenco II Gas Arg | 94.00 % | Limitada a 365 MW brutos (360 MW netos). Causa informada: Por abruptas variaciones de nivel del domo AP en carga superiores a la mencionada y que pueden producir trip del ciclo combinado por bajo o alto nivel domo AP, según IL 2026000249. |
| TER Nueva Ventanas | 100.00 % | Limitada para iniciar proceso de partida entre 22:00 hrs y las 05:00 hrs. Causa informada: Debido limites de ruido ambiental (comunidad aledaña), según IL 2021002403. |
| TER Quintero 1A Diésel | 0.00 % | Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1035/2019, según IL 2020000259. |
| TER Quintero 1B Diésel | 0.00 % | Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1036/2019, según IL 2020000260. |

# ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

## 4.1 Observaciones

| Hora | Centro de Control | Observación |
|---|---|---|
| 00:00 | CDC | Cs. PE Ckhuri, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PE Antofagasta, BESS Bolero y BESS Tocopilla, PFV Andes III, BESS Andes III y PFV Víctor Jara y BESS Víctor Jara, PFV Estepa Solar, BESS Estepa Solar, BESS Huatacondo, continúan en período de puesta en servicio. |
| 00:00 | Colbún | C. Colbún se declara en condición de agotamiento con una cota de 423.49 m.s.n.m. y un gasto de 100 MWh. |
| 00:00 | Enel Generación | C. Rapel se declara en condición de agotamiento con una cota 104.26 m.s.n.m. y un gasto de 5 MWh. |
| 00:00 | Enel Generación | C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento con una cota de 641.85 m.s.n.m. y un gasto de 120 MWh. |
| 00:25 | CGE - Transmisión | Línea de 66 kV Victoria - Collipulli cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026014036. |
| 00:27 | CGE - Transmisión | S/E Las Compañías H2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026013926. |
| 00:27 | Transelec | Línea de 110 kV Incahuasi - Las Compañías cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026013907. |
| 04:42 | AES Andes | C. Cochrane CCH2 disponible y en servicio, cancelado IF 2026001037. |
| 07:05 | Cardones | C. Colmito cancela limitación a 53 MW IL 2026000298. |
| 07:14 | CGE - Transmisión | S/E Alto Hospicio Paño CT1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Se detecta punto con sobre temperatura prioridad 1 asociado a DDCC 89C31-1 Cto. Costanera S/E Alto Hospicio, lo cual presenta riesgo a la continuidad de suministro. Como medida de precaución operacional se requiere no reconectar 52CT1 S/E Alto Hospicio por el tiempo que duren los trabajos, según SICF 2026014079. |
| 09:26 | Transelec | Línea de 66 kV Charrúa - Laja con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo de aislación dañada en estructura E-33, según SDCF 2026014125. |
| 09:38 | CGE - Transmisión | Línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Se requiere realizar poda de emergencia en LT 66KV Curanilahue -Tres Pinos por hallazgo de árboles con proyección a la línea entre estructura 438 - 440, lo cual presenta riesgo a la continuidad del suministro eléctrico, por lo cual como medida de precaución operacional se requiere bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B1 S/E Curanilahue por el tiempo que duren los trabajos, según SICF 2026014148. |
| 10:22 | Enel Generación | C. Curillinque con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Atención inmediata a válvula de descarga en falla de filtro Automático de Refrigeración, según SICF 2026014179. |
| 10:23 | Enor Chile | C. PE Puelche Sur con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Variaciones de generación no controladas del PE Puelche Sur, según SDCF 2026014204. |
| 10:23 | Enor Chile | S/E Puelche Sur 52JT1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Variaciones de generación no controladas del PE Puelche Sur. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1 S/E Puelche Sur, según SDCF 2026014186. |
| 11:06 | Transelec | Línea de 110 kV Sauzal - Codegua 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corta y poda de árboles, según SICF 2026014126 y 2026014127. |
| 11:10 | Hidro Lircay | C. HP Lircay con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Normalización de línea de media tensión (13.2 kV), según SDCF 2026014205. |
| 11:30 | AES Andes | S/E Alto Maipo con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Revisar SSAA por pérdida de datos SCADA, según SICF 2026014232. |
| 11:45 | Scotta | C. Callao sale de servicio de forma intempestiva con 1 MW. Causa informada: Pérdida de comunicación BT, según IF 2026001050. |
| 12:02 | Scotta | C. Callao disponible y en servicio, cancelado IF 2026001050. |
| 12:10 | AES Andes | S/E Alto Maipo cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026014232. |
| 12:12 | Transelec | S/E Rapel Paño JT1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inspección visual aérea con vuelo de dron en equipos primarios por investigación de falla que afectó al Paño JT1 el día 10-02-2026, según SICF 2026014262. |
| 12:15 | Chilquinta | Línea de 110 kV Punta Peuco - Loma Los Colorados interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Intervención fortuita durante trabajos en S/E Rucasol (KDM), según IF 2026001051. |
| 12:15 | KDM | C. Loma Los Colorados 2 sale del servicio en forma intempestiva con 7 MW. Causa infromada: Falla en la línea de 110 kV Punta Peuco - Loma Los Colorados. |
| 12:16 | Enel Generación | C. Curillinque cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026014179. |
| 12:27 | COIESA | S/E Parinacota Paño J2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Revisión e intervención a equipos de telecomunicación de subestación Parinacota por intermitencias constantes y perdidas de comunicación con equipos de control, protección, medida y switches de comunicación, según SICF 2026014153. |
| 12:30 | Colbún | C. HP Hornitos con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Se realizará verificación de la FO tramo Hornitos – Aconcagua, por anormalidad producida, debido a pérdida de comunicación, según SICF 2026014267. |
| 12:33 | Angloamerican | Línea de 66 kV San Francisco - Los Bronces 3 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se requiere recargar gas SF6 Celda N° 3 F212, correspondiente a llegada línea N° 6 (Cto 3) 66kV en S/E Los Bronces, según SDCF 2026014080. |
| 12:33 | CGE - Transmisión | Línea de 66 kV Itahue - Talca 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Por hallazgo de punto con temperatura prioridad 1 en estructura 22 se necesita realizar reparación de emergencia con personal de LLVV por riesgo de operación de LT mencionada, según SICF 2026014269. |
| 12:49 | Besalco | C. Digua U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 3.7 MW. Causa informada: Baja presión de tubería, según IF 2026001052. |
| 12:51 | Transelec | S/E Pan de Azúcar con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Atención de Falla de Regulación por operación de alarmas Falla Maniobra Automática de los Bancos de CC.EE. N°3 y 4 del equipo CER 1, según SICF 2026014223, 2026014224, 2026014225, 2026014226. |
| 13:12 | Besalco | C. Digua U-2 disponible, en servicio y cancelado IF 2026001052. |
| 13:13 | STS | S/E Condores HT1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6 en interruptor 52HT1, según SICF 2026014286. |
| 13:55 | Chilquinta | Línea de 110 kV Punta Peuco - Loma Los Colorados cerrada, cancelado IF 2026001051. |
| 14:24 | Colbún | C. BESS Diego De Almagro Sur con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: revisión de Inversor PCS 002 de sistema BESS por ruido anómalo durante operación, según SICF 2026014306. |
| 14:42 | Transelec | Línea de 66 kV Charrúa - Laja cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026014125. |
| 14:45 | KDM | C. Loma Los Colorados 2 disponible y en servicio. |
| 14:49 | Celeoredes | S/E Maipo línea de 110 kV Maipo - Pirque sin limitación (queda habilitada teleprotecciones una vez normalizado enlace de comunicaciones MMOO), cancelado IL 2025001392 y 2025001393. |
| 15:06 | STS | S/E Cóndores HT1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2026014286. |
| 15:10 | CGE - Transmisión | S/E Cachapoal paño C3 con solicitud de intervención de curso forzoso causa informada: riesgo a las instalaciones y continuidad del suministro, se requiere realizar cambio de batería del sistema de control del interruptor en el Paño C3 de S/E Cachapoal. Dicha faena se realizará con instalación en servicio por lo que no habrá afectación de consumos, según SICF 2026014331 |
| 15:12 | CGE - Transmisión | S/E San Vicente de Tagua Tagua paño B4 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Se requiere precaución de no reconectar el interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, para revisión y relleno de gas SF6 del mismo interruptor ya mencionado. Riesgo alto. Según SICF 2026014332. |
| 15:37 | CGE - Transmisión | Línea de 66 kV Itahue - Talca 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Por hallazgo de punto con temperatura prioridad 1 en estructura 22 de LT 66 kV Itahue - Los Maquis 2, se necesita realizar reparación de emergencia con desconexión de dicha línea de 66 kV. Para realizar seccionamiento del tramo 2 con apertura de DD.CC 89B2-1 S/E Los Maquis, se realizará microcorte a T1 S/E Los Maquis, y San Rafael. S/E Panguilemo y EFE Panguilemo serán transferidos a LT 66 kV Itahue - Talca 1, durante la desconexión, según SDCF 2026014349. |
| 15:37 | CGE - Transmisión | Línea de 66 kV Itahue - Talca 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2026014269. |
| 15:53 | CGE - Transmisión | S/E Cachapoal paño C3 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026014331 |
| 16:26 | COIESA | S/E Parinacota Paño J2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 20260014153. |

| Hora | Centro de Control | Observación |
|---|---|---|
| 16:32 | Colbún | C. HP Chacabuquito sale del servicio en forma intempestiva con 11 MW, según IF 2026001053. |
| 16:32 | Copelec | Línea de 33 kV Quilmo - Tap Lajuelas con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Microcorte para traspaso de cargas de SSEE Quilmo II a SSEE Quilmo I por resolución de hallazgos prioridad N°1 asociados a trabajos de mantenimiento correctivo en LT 33 kV tramo Quilmo I-Lajuelas, en sector camino a Yungay, según SDCF 2026014385. |
| 16:33 | Copelec | Línea de 33 kV Quilmo - Tap Lajuelas cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026014385. |
| 16:39 | CGE - Transmisión | Línea de 66 kV Parral - Cauquenes con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa Informada: Retiro de elemento extraño en aislador de fase central de estructura 140 en tramo de línea de 66 kV Tap Paso Hondo - Cauquenes, según SICF 2026014399. |
| 16:50 | Transelec | Línea de 110 kV Sauzal - Codegua 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026014126 y 2026014127. |
| 17:01 | CGE - Transmisión | Línea de 66 kV Itahue - Talca 2 cerrada, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026014349. |
| 17:17 | RNE | C. Guacolda U-3 limitada en toma de carga en 1.2 MW/min. Causa informada: Observar el comportamiento de la caldera post reparación, según IL 2026000352. Cancelada IL 2026000191. |
| 17:26 | Gen. Metropolitana | C. PFV Santiago Solar limitada a 70 MW. Causa informada: 52E3 abierto por sobrecorriente, según IL 2026000353 |
| 17:40 | Enel Generación | C. Pehuenche cancelada condición de agotamiento. |
| 17:54 | Colbún | C. BESS Diego De Almagro Sur cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026014306. |
| 18:02 | Hidro Lircay | C. HP Lircay cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026014205. |
| 18:15 | CGE - Transmisión | S/E San Vicente de Tagua Tagua paño B4 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026014332. |
| 18:16 | Transelec | S/E Rapel Paño JT1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026014262. |
| 18:27 | Enor Chile | C. PFV La Huayca II con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión de inversores y sistema de control de PFV La Huayca para investigar aumento de voltaje en barra de 23 kV. Condiciones requeridas PFV La Huayca fuera de servicio, abiertos 52E1, 52E2 y 52E3. Según SDCF 2026014477. |
| 18:48 | CGE - Transmisión | Línea de 66 kV Parral - Cauquenes cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026014399. |
| 19:12 | CGE - Transmisión | S/E Alto Hospicio Paño CT1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026014079. |
| 19:19 | Transelec | Línea de 110 kV Minera Antucoya - Las Rumpas interrupción forzada por protecciones. según IF 2026001056. |
| 19:34 | Enor Chile | C. PFV Santa Isabel sin limitación, cancelada IL 2026000254. |
| 20:28 | Transelec | Línea de 110 kV Minera Antucoya - Las Rumpas cerrada y cancelado IF 2026001056. |
| 20:54 | Angloamerican | Línea de 66 kV San Francisco - Los Bronces 3 cerrada en vacío y pruebas, según IF 2025005184. |
| 20:55 | Enor Chile | C. PE Puelche Sur con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Variaciones de generación no controladas del PE Puelche Sur, según SDCF 2026014499. Cancelada SDCF 2026014204. |
| 20:55 | Enor Chile | S/E Puelche Sur 52JT1 cerrado, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026014186. |
| 21:00 | CGE - Transmisión | Línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026014148. |
| 21:37 | Transelec | Línea de 110 kV Sauzal - Codegua 2 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Robo de conductor. |
| 22:00 | Angloamerican | Línea de 66 kV San Francisco - Los Bronces 3 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026014080. |
| 22:29 | Colbún | C. HP Chacabuquito disponible y en servicio, cancelado IF 2026001053. |
| 22:29 | Colbún | C. Chacabuquito U-1, 2 y 4 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: En revisión sistema de drenaje, según SDCF 2026014533 - 2026014534 - 2026014535. |
| 22:34 | Transelec | Línea de 110 kV Alto Jahuel - Codegua 1 disponible. Cancela IF 2026001026 - SDCF 2026013647 - SICF 2026013648. |
| 23:03 | AES Andes | S/E Central Alfalfal BESS VR2 limitado. Causa informada: Limita su capacidad de carga/descarga en 46 MW por falla en inversor del Core N°11, según IL 2026000355. |

## 4.2 Otras observaciones

| Hora | Centro de Control | Observación |
|---|---|---|
| 01:00 | CDC | La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -635,7 [MW]. |
| 08:00 | STS | CDC solicita reducir 8 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por inicio de control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA |
| 08:00 | STS | CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholguán por inicio de control de transferencia del Paño C2. |
| 09:08 | CGE - Transmisión | CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Las Arañas - El Peumo. |
| 09:20 | CGE - Transmisión | CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón. |
| 09:24 | CGE - Transmisión | CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín. |
| 09:24 | Chilquinta | CDC solicita reducir 2 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín. |
| 10:25 | CGE - Transmisión | CDC solicita reducir 3 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia transformador Nº 1 de 110/23 kV, 13 MVA de S/E Quereo. |
| 11:34 | CGE - Transmisión | CDC solicita reducir 15 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 66 kV Las Arañas - El Peumo. |
| 12:08 | CGE - Transmisión | CDC solicita reducir 2 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia transformador Nº 1 de 110/23 kV, 30 MVA de S/E Cabildo. |
| 17:10 | CDC | La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -45,7 [MW/m]. |
| 18:18 | CGE - Transmisión | S/E La Manga alimentador Navidad en servicio generador de respaldo con 0,71 MW por control transferencia del Alimentador Navidad. |
| 18:45 | CGE - Transmisión | CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín. |
| 18:45 | CGE - Transmisión | CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 66 kV Las Arañas - El Peumo. |
| 18:45 | CGE - Transmisión | CDC finaliza reducción de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia transformador Nº 1 de 110/23 kV, 13 MVA de S/E Quereo. |
| 18:45 | CGE - Transmisión | CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón. |
| 18:45 | CGE - Transmisión | CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia transformador Nº 1 de 110/23 kV, 30 MVA de S/E Cabildo. |
| 18:45 | Chilquinta | CDC solicita reducir 2 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín. |
| 19:00 | STS | CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholguán por control de transferencia del Paño C2. |
| 19:00 | STS | CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA |
| 19:25 | CGE - Transmisión | S/E La Manga alimentador Navidad en servicio generador de respaldo con 0,5 MW por control transferencia del Alimentador Navidad. |

| Hora | Centro de Control | Observación |
|---|---|---|
| 19:59 | CGE - Transmisión | S/E Licantén alimentador Curepto en servicio generador de respaldo con 1.6 MW por control transferencia del 52B4 de S/E Los Maquis. |
| 20:05 | CDC | La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 36,3 [MW/m]. |
| 20:25 | CGE - Transmisión | S/E Licantén alimentador Curepto se retira del servicio generador de respaldo por falla. |
| 20:28 | CGE - Transmisión | S/E Ranguilí alimentador Patacon en servicio generador de respaldo con 0.8 MW por control transferencia del 52B4 de S/E Los Maquis. |
| 20:37 | CGE - Transmisión | S/E Parronal alimentador Los Coipos en servicio generador de respaldo con 0.6 MW por control transferencia del 52B4 de S/E Los Maquis. |
| 21:00 | CDC | El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 643,3 [MW]. |
| 21:14 | CGE - Transmisión | S/E Quelentaro alimentador Lituche en servicio generador de respaldo con 0.5 MW por control transferencia del Transformador N°3 de 66/13,2 kV y 10 MVA de S/E Reguladora Rapel. |
| 21:45 | CGE - Transmisión | S/E Villa Prat alimentador Peteroa en servicio generador de respaldo con 0.8 MW por control transferencia del 52B4 de S/E Los Maquis. |
| 21:56 | CGE - Transmisión | S/E Licantén alimentador Curepto en servicio generador de respaldo con 1.6 MW por control transferencia del 52B4 de S/E Los Maquis. |
| 22:15 | Enel Generación | C. Antuco inicia vertimiento por requerimiento de riego. |
| 22:48 | CGE - Transmisión | S/E Villa Prat alimentador Peteroa se retira del servicio generador de respaldo. |
| 23:27 | CGE - Transmisión | S/E Parronal alimentador Coipos se retira del servicio generador de respaldo. |

## 4.3 Primera Energización de Instalaciones

| Hora | Centro de Control | Empresa | Instalación |
|---|---|---|---|
| Sin Datos | | | |

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

## INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

| Centro de Control | Instalación | Fecha F/S | Hora F/S | Fecha E/S | Hora E/S |
|---|---|---|---|---|---|
| Energía Pacífico | C. Energía Pacífico datos SCADA. | 23/06/2020 | 21:30 | | |
| Enel Generación | C. Ralco sin datos de temperatura. | 04/06/2021 | 14:00 | | |
| Colbún | C. Carena datos SCADA. | 25/10/2022 | 06:50 | | |
| Enor Chile | C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918. | 07/12/2024 | 10:00 | | |
| Enor Chile | Minera Mantos blancos datos SCADA F/S. | 23/01/2025 | 12:40 | | |
| COIESA | S/E Tesoro datos SCADA F/S. | 15/05/2025 | 11:30 | | |
| ENAP Aconcagua | C. Cogeneradora Aconcagua datos SCADA F/S | 23/06/2025 | 18:12 | | |
| Enlasa | Medida LT 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde y medidas en 110 kV de S/E Manto Verde se encuentran con mala calidad | 03/07/2025 | 16:00 | | |
| SWC | Datos SCADA correspondiente al lado AT del TR2, asociado a la generación de la Central El Salvador se encuentra pegada | 03/07/2025 | 16:00 | | |
| RNE | S/E Tap Off Nueva Victoria datos SCADA F/S. | 21/07/2025 | 14:34 | | |
| SUN Power | C. Pataguilla datos SCADA F/S | 03/02/2026 | 14:57 | | |
| Copelec | S/E Quilmo datos SCADA F/S | 04/02/2026 | 09:08 | | |

## COMUNICACIONES SEN

| Centro de Control | Instalación | Fecha F/S | Hora F/S | Fecha E/S | Hora E/S |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidro Maule | Hot Line Principal y Respaldo F/S. | 25/12/2023 | 00:00 | | |
| Imelsa -Crell | Hot Line F/S. | 22/12/2022 | 14:30 | | |
| LAP | Hot Line Principal F/S. | 08/01/2025 | 09:08 | | |
| On Group | Hot Line Respaldo F/S. | 13/12/2025 | 19:00 | | |
| San Andrés | Hot Line Principal y Respaldo F/S. | 05/10/2025 | 07:00 | | |
| Ucuquer | Hot Line Respaldo F/S. | 25/12/2025 | 09:00 | | |

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

## CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

| Centro de Control | Instalación | Fecha F/S | Hora F/S | Fecha E/S | Hora E/S |
|---|---|---|---|---|---|
| CGE - Transmisión | S/E Chacahuín se transfiere 1,5 MW de consumos hacia S/E Villa Alegre por red MT por control transferencia línea de 66 kV Linares - Chacahuín. | 07/09/2025 | 21:28 | | |
| CGE - Transmisión | S/E Ejército interruptor B4 abierto y Guindo interruptor B4 abierto para disminuir profundidad de falla en zona de Concepción. | 03/11/2025 | 20:26 | | |
| CGE - Transmisión | SS/EE Angol y Nahuelbuta transferidas a S/E Epuleufu por control de tensión en S/E Angol. | 26/01/2026 | 14:48 | | |
| CGE - Transmisión | S/E Lucero 52B1 Abierto transfiriendo consumos hacia Charrúa 66 KV por control de transferencias del 52A2 de S/E Montenegro. | 29/01/2026 | 18:42 | | |
| CGE - Transmisión | S/E Los Ángeles transformador N° 4 de 154/66 kV, 75 MVA transferido a S/E Duqueco por control transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción. | 30/01/2026 | 22:29 | | |
| CGE - Transmisión | S/E Punta de Cortés Interruptores A2 - A5 - A9 - A12 - A14 abiertos para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV. | 10/02/2026 | 20:07 | 11/02/2026 | 00:06 |
| CGE - Transmisión | Línea de 66 kV Linares - Villa Alegre se transfiere hacia S/E Maule por control transferencia línea de 154 kV Maule - Parral. | 11/02/2026 | 03:58 | 11/02/2026 | 06:20 |
| CGE - Transmisión | S/E Punta de Cortés Interruptores A2 - A5 - A9 - A12 - A14 abiertos para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV. | 11/02/2026 | 20:02 | | |
| Celeoredes | PFV Pataguilla queda en servicio hacia S/E EL Raco (CMPC Puente Alto) | 03/02/2026 | 21:29 | | |
| Celeoredes | C. Carena queda en servicio hacia a línea de 44 kV Carena - Lo Prado. | 03/02/2026 | 21:29 | | |
| Chilquinta | S/E Panimávida se transfiere 1,2 MW de consumos hacia S/E Linares Norte por red MT por control transferencia línea de 66 kV Linares - Chacahuín. | 10/06/2025 | 17:16 | | |
| Enor Chile | S/E Solis 52A3 de la línea de 154 kV Itahue - Solís 2 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV. | 10/02/2026 | 20:09 | 11/02/2026 | 00:05 |
| Enor Chile | S/E Solis 52A3 de la línea de 154 kV Itahue - Solís 2 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV. | 11/02/2026 | 20:02 | | |
| STS | S/E Negrete 52B2 cerrado y 52B1 Abierto por control de transferencias de Línea 66 kV Buenos Aires - Negrete. | 26/01/2026 | 19:14 | | |
| Transelec | S/E Los Lagos 52B1 y S/E Pullinque 52B5 interruptores abiertos para disminuir profundidad de falla en zona de 66 kV. | 10/02/2026 | 10:05 | 11/02/2026 | 06:17 |
| Transelec | S/E Itahue 52A3 de la línea de 154 kV Itahue - Solís 1 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV. | 10/02/2026 | 20:09 | 11/02/2026 | 00:05 |
| Transelec | S/E Parral se transfiere hacia S/E Maule 154 kV por control de transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción. | 11/02/2026 | 04:05 | 11/02/2026 | 06:14 |
| Transelec | S/E Los Lagos 52B1 y S/E Pullinque 52B5 interruptores abiertos para disminuir profundidad de falla en zona de 66 kV. | 11/02/2026 | 10:22 | | |
| Transelec | S/E Itahue 52A3 de la línea de 154 kV Itahue - Solís 1 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV. | 11/02/2026 | 20:02 | | |

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

## REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

| Centro de Control | Instalación | Fecha F/S | Hora F/S | Fecha E/S | Hora E/S |
|---|---|---|---|---|---|
| COIESA | S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2 | 07/02/2026 | 20:48 | | |
| Celeoredes | Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 1. | 19/01/2026 | 18:41 | | |
| Celeoredes | Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4. | 11/02/2026 | 00:24 | 11/02/2026 | 09:41 |
| Chilquinta | Líneas de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 1. | 30/01/2026 | 17:29 | | |
| Interchile | S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2. | 10/02/2026 | 21:56 | 11/02/2026 | 09:30 |
| Transelec | Línea de 500 kV Changos - Kimal 1. | 31/01/2026 | 08:13 | | |
| Transelec | Línea de 220 kV Condores - Parinacota | 05/02/2026 | 15:05 | | |
| Transelec | Línea de 220 kV Pichirropulli - Tineo 2. | 08/02/2026 | 02:13 | | |
| Transelec | Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. | 11/02/2026 | 01:14 | 11/02/2026 | 10:10 |
| Transelec | Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. | 11/02/2026 | 18:45 | 11/02/2026 | 19:55 |
| Transelec | Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2. | 11/02/2026 | 23:05 | | |