N° DOCURED 1561030

Santiago, 15 de noviembre de 2024

Señor
Ernesto Huber Jara
Director Ejecutivo
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
Presente

ANT. : Decreto Supremo Nº 37 del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial el 25.05. 2021.

MAT.: Solicita informe favorable a la propuesta de proyecto de expansión que indica, sin que forme parte de la Planificación de Transmisión que trata el artículo 87° de la Ley General de Servicios Eléctricos, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° y artículo 38º del Reglamento.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo que establece la Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante e indistintamente "LGSE", más precisamente en sus artículos 87º y 102º, y en uso de las atribuciones que le ha concedido a la Comisión Nacional de Energía, en adelante "Comisión", en el Titulo II, Capítulo 2; Párrafo V del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación del a Transmisión de la ley 20.936 (materializada mediante ANT.), venimos en solicitar a ese Coordinador emitir un informe favorable a nuestra solicitud para que se nos permita construir una ampliación en subestación (SE) Chacabuco con las características técnicas que se señalan en el informe adjunto, para permitir la conexión de un proyecto de gran consumo del tipo datacenter, cuya potencia final es cercana a los 20 MW.

Lo anterior basado en el informe fundado que se adjunta a la presente, que justifica la necesidad, urgencia de la obra y su exclusión del proceso de planificación en curso.

En efecto y según se colige del mencionado informe, con fecha 22 de noviembre del año 2023, Ascenty Chile SpA ingresa la Solicitud de Acceso de Conexión **SAC "Nuevo Transformador de Poder N°10 110/23 kV"** a SE Chacabuco 110 kV, **en adelante La SAC**, para la conexión del **proyecto "DATA CENTER CHILE 2**" ("DC Guacolda"), **en adelante El Proyecto**, cuyo consumo final es de 20,4 MW. Posteriormente y luego de haber sido declarada admisible, el Coordinador procede a la revisión de la información presentada en la SAC, informando con fecha 4 de enero de 2024, que a partir de la revisión de ingeniería conceptual "2312-DEN-RIC-PR4593-V1.pdf", *"la ingeniería conceptual asociada a su solicitud de conexión se encuentra con observaciones, las que se mencionan a continuación: Se solicita adecuar la solución de conexión presentada, ubicando el transformador reductor del proyecto en un sitio al exterior de la S/E Chacabuco. Lo anterior en virtud de que S/E La Chacabuco se encuentra calificada como una instalación perteneciente al Sistema de Transmisión Zonal. Luego, como el citado transformador es parte de la instalación dedicada de su proyecto, debe ser emplazado en la instalación dedicada diseñada para dichos efectos y no en los espacios destinados a la instalación de uso público*."

A raíz de lo anterior, Ascenty Chile SpA, con fecha 16 de febrero de 2024, solicita a la Comisión pronunciarse sobre el uso del espacio disponible en la SE Chacabuco para la instalación de un transformador para el abastecimiento de un proyecto datacenter. Con fecha 18 de junio de 2024, la Comisión, mediante Oficio Ordinario N° 414/2024, informó a Ascenty Chile SpA sobre la imposibilidad de construir e instalar un nuevo transformador de uso dedicado dentro de la SE Chacabuco al ser ésta última una instalación de transmisión

de servicio público, por lo que cualquier aumento de capacidad de dicha subestación sólo podría realizarse mediante su inclusión en un Plan Anual de Expansión de los Sistemas de Transmisión, en conformidad a lo establecido en los artículos 87° y 91° de la Ley General de Servicios Eléctricos, o bien mediante una obra urgente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos y artículos 38° y siguientes del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión.

Expuesto lo informado por la CNE, y ante la evidente falta de puntos de conexión disponibles, sin comprometer de manera crítica la operación del Proyecto y la imposibilidad de incluir esta obra en el proceso de planificación regular, se hace necesaria la solicitud de autorización de obra urgente establecida en el artículo 102° de la LGSE, para garantizar que el suministro de energía y potencia requerido esté operativo en el corto plazo.

Conforme al artículo 40° del Reglamento, **se entenderá que una obra de transmisión es necesaria si se requiere para asegurar el abastecimiento de la demanda o aumentar la seguridad** y calidad de servicio. De acuerdo con las proyecciones de demanda, ningún transformado de 110/23 kV de manera individual, presenta la holgura necesaria para abastecer el proyecto de consumo, por otro lado, ante la pérdida de un transformador de 50 MVA (T7), el conjunto de transformadores en servicio (T2, T3 y T8), no es capaz de abastecer toda la demanda a partir del año 2028, generándose bloques de potencia no suministrada, degradándose las condiciones de seguridad existentes. **En conclusión, se identifica y verifica la necesidad de una obra de ampliación, la cual consiste en la instalación de un nuevo transformador 110/23 kV 40 MVA, en adelante La Obra, que brinde una solución definitiva para la conexión y el abastecimiento de la demanda de energía de El Proyecto.**

Por otra parte, *"**Se entenderá que una obra de transmisión es** necesaria y **urgente** si se requiere para asegurar el abastecimiento de la demanda o aumentar la seguridad y calidad de servicio, y **cuando la fecha de entrada en operación estimada, si la obra fuese considerada en el siguiente Proceso de Planificación de la Transmisión, fuere posterior a la fecha en que se estima que se verificará la necesidad que justifica la ejecución de la misma**".*

En este sentido, de acuerdo con la Carta Gantt del proyecto "DATA CENTER CHILE 2", se establecen plazos de finalización de su construcción durante el año 2026. Sin embargo, si La Obra fuera presentada al Plan de Expansión 2025 y dados los plazos típicos del proceso, su puesta en servicio se estima para octubre del año 2029. Alternativamente, si La Obra se promueve y aprueba como Obra Urgente, en función de los plazos establecidos en El Reglamento, se podría lograr su puesta en servicio aproximadamente en septiembre del año 2026, tres años antes, permitiendo la puesta en servicio y toma de carga del proyecto "DATA CENTER CHILE 2". En conclusión, de los análisis antes mencionados, se confirma la urgencia en la aprobación de La Obra vía artículo 102° de la LGSE.

Dado que la presentación de una Obra Urgente que contemple la ampliación de instalaciones existentes solo puede ser promovida por el propietario, Ascenty Chile SpA contactó a **Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. en adelante STM,** para avanzar en la conceptualización e ingeniería de la obra de ampliación.

Finalmente, de conformidad con el artículo 4° de la Resolución Exenta CNE N°360 del año 2017, modificado por la Resolución Exenta CNE N°18 del año 2020, la exclusión del proceso de planificación de una obra de transmisión se justifica por la ocurrencia de un hecho imprevisto que no se tuvo a la vista en la etapa de presentación de proyectos contemplada en dicho proceso.

Con respecto a esto, La Obra, no fue incluida en Planes de Expansión de la Transmisión de años anteriores, puesto que Ascenty Chile SpA realizó todos los análisis para dar factibilidad al Proyecto vía aplicación de régimen de Acceso Abierto, sin embargo y como se mencionó anteriormente, recién se tuvo una respuesta formal respecto a la imposibilidad regulatoria de la solución en junio de 2024.

Así, durante los periodos de preparación de los Planes de Expansión de la Transmisión, no se contaba todavía con una conclusión definitiva sobre la viabilidad de La SAC, por lo tanto, solo es posible incluir La Obra en el Plan de Expansión de la Transmisión Año 2025, sin embargo y como se detalló anteriormente, los tiempos del respectivo proceso generan un retraso de importante en la puesta en servicio de El Proyecto, justificando su exclusión.

Aprovechamos la oportunidad para poner a vuestra disposición nuestro equipo técnico y regulatorio para atender cualquier duda o necesidad de información adicional o complementaria que pudiera requerirse en el marco del procedimiento solicitado.

Se hace entrega de esta carta, con informe adjunto, que justifica la obra urgente y sus anexos a través del sistema de correspondencia del Coordinador Eléctrico Nacional, con copia en oficina de partes virtual de la Comisión Nacional de Energía. Tanto el informe que justifica la obra urgente antes mencionada y sus anexos se pueden descargar desde el siguiente enlace:

Ampliación SE Chacabuco - NTR ATMT 110-23 kV 40 MVA

Enlace:
https://frontel.sharepoint.com/:f:/g/Ger_reg/Sub_planif_sist/Area_tran/Eo60VloEvg9JkfNm6WIyNxMBegvDdj-GPMEph4iNlGTaLg?e=v2JQ5Z

En caso de consultas o aclaraciones, quedamos disponibles para que nos contacte a través del correo electrónico planificaciontx@saesa.cl.

Sin otro motivo particular, le saluda atentamente.

SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.

KANDINSKY DINTRANS PEREZ

Firmado digitalmente por KANDINSKY DINTRANS PEREZ
Fecha: 2024.11.20 10:14:37 -03'00'

KANDINSKY DINTRANS PEREZ
Gerente Comercial de Transmisión
Grupo SAESA

Incl.: Lo indicado

C.C.: Oficina de partes virtual de la Comisión Nacional de Energía